



公共土木施設 災害復旧報告

広島県管理の道路・河川
砂防施設（大津恵・重行・篠堂・
大戸地区）の復旧状況報告です。

発行
広島県北部建設事務所
庄原支所



進捗率 24%

工事内容：コンクリートえん堤 1基
施工：加島建設
工期：H23.3～H23.10

② 篠堂谷中 (右1)



進捗率 5%

工事内容：鋼製えん堤 1基
施工：角栄組
工期：H23.4～H23.12

① 大津恵 2

「公共土木施設災害復旧報告」の発行にあたって
広島県北部建設事務所庄原支所災害復旧チーム
平成二十二年七月十六日に発生した庄原豪雨災害から一年が経ちました。当事務所では被災地区の早期復興に向け、河川・道路といった土木施設の復旧や土砂災害を防止する砂防施設の新設に取り組んでおります。地元の皆様には調査・工事に対し、多大なるご理解、ご協力をいただいております。この場を借りて感謝申し上げます。



進捗率 40%

工事内容：コンクリートえん堤 1基
施工：大歳組
工期：H23.3～H23.10

④ 篠堂谷上



進捗率 32%

工事内容：コンクリートえん堤 1基
施工：中田建設
工期：H23.3～H23.10

③ 篠堂谷中 (右3)

「公共土木施設災害復旧報告」の発行にあたり、被災から一年を迎えるにあたり当事務所では「公共土木施設災害復旧報告」を定期的に発行し、皆様に復旧工事の進捗状況をお知らせすることになりました。これにより、庄原災害の復旧状況を少しでもお伝えできれば幸いです。今後とも災害復旧にご協力いただきますようお願いいたします。



進捗率 40%

工事延長：(2工区) 603m
施工：藤元建設工業
工期：H23.3～H23.10

⑥ 大津恵川



進捗率 30%

工事延長：(2工区) 1,800m
施工：北備建設
工期：H23.3～H23.9



進捗率 65%

工事延長：(1工区) 1,081m
施工：下田建設
工期：H23.3～H23.8

⑤ 県道中迫川北線

※進捗率は平成二十三年六月末時点の発注工事単位ごとの進捗率を示します。

↓ご質問はこちらまで↓
広島県北部建設事務所庄原支所
災害復旧チーム
TEL 72-2015 (代表)

お知らせ 大門橋(大津恵川2工区で施工)は平成23年7月25日(月)午前10時に供用開始します。