

平成30年発生災害復旧事業(広島県公共土木施設) 進捗状況 (令和3年3月19日現在)

【豊浜地区】

工種	査定番号	路河川名	箇所名	進捗状況				備考
				着手予定	着手済	完成	一部完成 区間あり	
道路	810	大崎下島循環線	呉市 豊浜町 大浜 大浜浄化センター北					完成日【令和3年3月29日】
道路	1489	大崎下島循環線	呉市 豊浜町 大浜					完成日【令和3年3月29日】
道路	2166	大崎下島循環線	呉市 豊浜町 大浜 大浜浄化センター西					完成日【令和3年3月29日】
道路	2720	豊島線	呉市 豊浜町 豊島 呉市営葬場西					完成日【令和3年3月31日】
道路	2721	大崎下島循環線	呉市 豊浜町 大浜					完成日【令和3年3月29日】
道路	3083	大崎下島循環線	呉市 豊浜町 大浜					完成日【令和3年3月29日】
道路	3084	豊島線	呉市 豊浜町 豊島 呉市営葬場					完成日【令和3年3月31日】
道路	3960	大崎下島循環線	呉市 豊浜町 大浜					完成日【令和3年3月29日】
道路	3961	豊島線	呉市 豊浜町 豊島 山崎大橋西					完成日【令和3年3月31日】

※ 進捗状況の「着手済」とは、工事の公告または指名通知を行ったことを示しています。

※ 進捗状況が「着手済」で備考欄に「完成予定日」の表示がない場合、現在契約手続準備を行っています。その完了後に「完成予定日」の表示を行います。

※ 進捗状況で「着手済」となっている箇所であっても、契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため、実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。