

平成30年発生災害復旧事業(広島県公共土木施設) 進捗状況 (令和3年7月20日現在)

【蒲刈地区】

工種	査定番号	路河川名	箇所名	進捗状況				備考
				着手予定	着手済	完成	一部完成 区間あり	
砂防	1202	梶屋川	呉市 蒲刈町 大浦					完成日【令和3年4月29日】
砂防	1851	大北谷川	呉市 蒲刈町 向					完成予定日【令和3年10月29日】
砂防	2164	向川	呉市 蒲刈町 向					完成日【令和3年6月30日】
砂防	3374	名川	呉市 蒲刈町 宮盛					完成日【令和3年1月31日】
砂防	4318	林迫川	呉市 蒲刈町 大浦					完成日【令和2年10月22日】
道路	807	上蒲刈島循環線	呉市 蒲刈町 向					完成日【令和3年3月31日】
道路	808	上蒲刈島循環線	呉市 蒲刈町 宮盛 鬼谷					完成日【令和3年3月31日】
道路	809	上蒲刈島循環線	呉市 蒲刈町 大浦 蒲刈ウォーキングセンター上					完成日【令和元年11月29日】
道路	811	上蒲刈島循環線	呉市 蒲刈町 宮盛 木山					完成日【令和3年3月31日】
道路	3086	豊浜蒲刈線	呉市 蒲刈町 大浦 大浦トンネル東側坑口上					完成日【令和2年10月22日】
道路	3794	上蒲刈島循環線	呉市 蒲刈町 田戸 車谷					完成日【令和2年9月29日】
道路	3962	上蒲刈島循環線	呉市 蒲刈町 大浦 赤石浄化センター東					完成日【令和2年3月25日】
道路	3963	上蒲刈島循環線	呉市 蒲刈町 大浦 赤石					完成日【令和3年5月26日】

※ 進捗状況の「着手済」とは、工事の公告または指名通知を行ったことを示しています。

※ 進捗状況が「着手済」で備考欄に「完成予定日」の表示がない場合、現在契約手続準備を行っています。その完了後に「完成予定日」の表示を行います。

※ 進捗状況で「着手済」となっている箇所であっても、契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため、実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。