

**熊野町 川角地区**

災害関連緊急砂防事業の取組み状況

完成

現在

■ 進捗状況

■ 位置図

1. 災害関連緊急対策事業

1) 砂防堰堤① 令和元年12月3日  
堰堤本体工完成  
工期 平成31年3月19日～令和2年3月27日  
受注者 (株)熊野技建

2) 砂防堰堤② 令和元年12月18日  
堰堤本体工完成  
工期 平成31年3月26日～令和2年3月27日  
受注者 (株)熊野技建

3) 急傾斜対策 令和元年11月22日  
完成  
工期 平成31年3月19日～令和元年12月6日  
受注者 (株)熊野技建

2. 砂防激甚災害特別緊急事業

1) 砂防堰堤③ 令和3年3月10日  
完成  
工期 令和2年3月1日～令和3年3月26日  
受注者 (株)熊野技建

2) 流路工 令和4年3月8日  
完成  
工期 令和2年3月1日～令和4年3月30日  
受注者 (株)熊野技建

3. 災害応急対策事業

1) 破碎(コアストーン) 令和元年8月9日  
工事完了  
工期 平成30年9月26日～令和元年9月30日  
受注者 アイワ産業(株)



※ 工事の内容(形状・位置等)については、確定したものではありません。

■ 状況写真



①

砂防堰堤①（本体工）令和元年12月3日完成



③

急傾斜対策（法枠工）令和元年11月22日完成



②

砂防堰堤②（本体工）令和元年12月18日完成



④

破碎（コアストーン） 令和元年8月9日完了

■ 状況写真



砂防堰堤③ 令和3年3月10日完成



溪流保全工 令和4年3月8日完成

