

西部建設事務所呉支所管内
平成30年7月豪雨災害復旧工事 進捗状況一覧表

令和6年3月末時点

市町	災害箇所数 ^{※1}							発注済 ^{※2}		契約済 ^{※3}		完成	
	地区名	河川	砂防	急傾斜	道路	橋梁	計	箇所数	進捗率	箇所数	進捗率	箇所数	進捗率
	呉市	天応地区		4		2		6	6	100.0%	6	100.0%	6
	吉浦地区		1		2		3	3	100.0%	3	100.0%	3	100.0%
	中央地区	6	3	1	2		12	12	100.0%	12	100.0%	12	100.0%
	昭和地区	9	3		2		14	14	100.0%	14	100.0%	14	100.0%
	宮原地区		2				2	2	100.0%	2	100.0%	2	100.0%
	警固屋地区				3		3	3	100.0%	3	100.0%	3	100.0%
	郷原地区	1	9		3		13	13	100.0%	13	100.0%	13	100.0%
	阿賀地区						0	0	---	0	---	0	---
	広地区	10	5		2	1	18	18	100.0%	18	100.0%	18	100.0%
	仁方地区		6		2		8	8	100.0%	8	100.0%	8	100.0%
	音戸地区		1		4		5	5	100.0%	5	100.0%	5	100.0%
	倉橋地区		21		18		39	39	100.0%	39	100.0%	39	100.0%
	下蒲刈地区			1	8		9	9	100.0%	9	100.0%	9	100.0%
	蒲刈地区		5		8		13	13	100.0%	13	100.0%	13	100.0%
	豊浜地区				9		9	9	100.0%	9	100.0%	9	100.0%
	豊地区				1		1	1	100.0%	1	100.0%	1	100.0%
	川尻地区		6		5		11	11	100.0%	11	100.0%	11	100.0%
	安浦地区	26	13		14		53	53	100.0%	53	100.0%	53	100.0%
	計	52	79	2	85	1	219	219	100.0%	219	100.0%	219	100.0%

※1 全222箇所から、別事業で復旧するもの2箇所、廃工となったもの1箇所を除いたもの

※2 発注手続きが済んでいるもの

※3 発注手続きが済んでいる箇所の内、契約手続きが済んでいるもの