

平成30年発生災害復旧事業(広島県公共土木施設) 進捗状況 (令和3年4月20日現在)

【昭和地区】

工種	査定番号	路河川名	箇所名	進捗状況				備考
				着手予定	着手済	完成	一部完成 区間あり	
河川	178	二河川	呉市 苗代町 橋詰橋下					完成日【令和2年7月1日】
河川	560	二河川	呉市 苗代町 神田橋上					完成日【令和3年1月31日】
河川	561	二河川	呉市 苗代町					完成日【令和3年1月31日】
河川	796	二河川	呉市 焼山西二丁目 昭和橋上					完成日【令和2年8月26日】
河川	797	二河川	呉市 焼山中央二丁目					完成日【令和2年1月15日】
河川	1485	二河川	呉市 苗代町					完成予定日【令和3年9月30日】
河川	1488	二河川	呉市 焼山北一丁目					完成予定日【令和3年9月30日】
河川	2100	二河川	呉市 押込五丁目 押込第一公園上					完成予定日【令和3年9月30日】
河川	3786	二河川	呉市 苗代町 橋詰橋上					完成日【令和3年3月31日】
砂防	11	三ツ石川	呉市 焼山町					完成日【令和2年6月16日】
砂防	92	焼の川	呉市 栃原町					完成日【令和3年3月31日】
砂防	2163	焼の川	呉市 栃原町					完成日【令和3年1月31日】
砂防	4669	大屋大川	呉市 焼山町 野登呂 深山の滝バス停上					廃工予定 国砂防事業計画箇所
道路	2165	呉環状線	呉市 焼山町 深山の滝バス停付近				○	完成予定日【令和4年3月31日】
道路	4686	呉平谷線	呉市 焼山西二丁目 新焼山トンネル南					完成日【令和2年10月22日】
道路	4687	呉環状線	呉市 焼山町 堀切峠					完成日【令和2年10月22日】

※ 進捗状況の「着手済」とは、工事の公告または指名通知を行ったことを示しています。

※ 進捗状況が「着手済」で備考欄に「完成予定日」の表示がない場合、現在契約手続準備を行っています。その完了後に「完成予定日」の表示を行います。

※ 進捗状況で「着手済」となっている箇所であっても、契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため、実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。