

平成30年7月豪雨による災害復旧事業に係る進捗状況【東部建設事務所三原支所】

R3.8月末時点

市町	災害種別	箇所数	査定決定額(千円)	執行状況			
				契約済(箇所)	契約率(%)	うち完成(箇所)	完成率(%)
三原市	河川	142	2,572,736	142		101	
	道路	42	660,798	42		40	
	砂防	50	710,431	50		40	
	小計	234	3,943,965	234	100.0	181	77.4
尾道市	河川	102	937,030	102		83	
	道路	46	773,804	46		44	
	砂防	29	487,610	29		21	
	小計	177	2,198,444	177	100.0	148	83.6
世羅町	河川	44	798,899	44		44	
	道路	4	21,645	4		4	
	砂防	0	0	0		0	
	小計	48	820,544	48	100.0	48	100.0
事務所計		459	6,962,953	459	100.0	377	82.1