

令和7年1月28日

課名 ため池・農地防災担当

担当者 課長 友瀧

内線 3659

平成30年7月豪雨に係る災害復旧事業の進捗状況について

1 要旨・目的

平成30年7月豪雨に係る農地・農業用施設の災害復旧事業については、「平成30年7月豪雨災害からの復旧・復興プラン進捗状況（令和5年6月公表）」のとおり、概ね令和5年度で完了する見込みであったが、庄原市が実施主体の工事のうち11箇所において、地権者との協議が難航したこと等により、令和5年度までに完了しなかった。

このため、引き続きその進捗状況等について報告する。なお、他市町が実施主体の工事は全て令和5年度までに完了した。

2 農地・農業用施設災害復旧事業の進捗について

令和5年3月末までに農地・農業用施設4,235箇所全ての実施箇所について契約を終え、令和6年11月末現在、4,232箇所（99.9%）の工事が完了している。

施設名	実施箇所 ※	契約済			工事完了		
		8月末まで ①	9～11月 ②	11月末まで ①+②	8月末まで ③	9～11月 ④	11月末まで ①+②
農地・農業用施設	4,235 (4,924)	4,235 (100%)	0	4,235 (100%)	4,228 (99.8%)	4	4,232 (99.9%)

※ 実施箇所数は、自力復旧などの理由により申請を取り下げた（廃工）箇所を除く。（令和6年11月末現在）

（ ）は工事費40万円以上で、国庫補助事業として採択された箇所数、（ ）は進捗率。

3 今後の見通しについて

令和5年度までに工事を完了することができなかった庄原市の11箇所のうち、これまでに8箇所の工事が完了した。現在施工中の3箇所のうち2箇所は年内に完了する見通しであるが、残りの1箇所については、8月下旬に発生した台風10号による被害への対応が必要となったことなどから、工事に遅れが生じている。

なお、年度内には工事が完了し、翌春の営農への影響はない見込みであり、早期の工事完了に向けて、引き続き、庄原市との連携を密にし、災害復旧工事の進捗管理を徹底する。

工種	農地	道路	水路	揚水機	頭首工	ため池	合計
令和6年度施工	2	0	6	0	0	3	11
前回報告（8月末）	1	0	3	0	0	3	7
今回報告（11月末）	0	0	2	0	0	1	3