

## 流域下水道事業 経営実行プランの取組状況について

## 1 要旨

流域下水道事業経営実行プラン（以下「プラン」という。）の令和6年度末の取組状況を報告する。

## 2 現状・背景

- 令和4年度に取りまとめた「流域下水道事業会計の今後の見通し(10年間)」を踏まえ、収支改善や投資規模の適正化に着実に取り組むため、令和5年10月に、経営実行プラン（期間：令和5～9年度）を策定した。

## 【プランの概要】

目指す姿：健全な経営を確保し、将来にわたって安全安心で適切な下水処理サービスを提供できている

目標等：経営面や施設管理面の定量的な目標を設定し、その達成に向けた具体的な取組を推進する

- プランの実行にあたっては、流域関連市町と連携・協力しながら、目標達成に向けた具体的な取組を推進することとしている。

## 3 取組の総括

令和6年度はプランの取組を着実に実行し、目標達成に向けて概ね順調に推移している。

## (1) 目標指標の状況 ※各指標等の詳細は資料1のとおり

## 《目標1》健全な経営の確保

| 目標指標 (KGI)        | R5 実績 | R6 見込 <sup>※1</sup> | R6 実績 | R9 目標  |
|-------------------|-------|---------------------|-------|--------|
| 1 経常収支比率(%)       | 100   | 100                 | 101   | 100 以上 |
| 2 企業債残高対事業規模比率(%) | 186   | 163                 | 171   | 160 以下 |
| 3 流動比率(%)         | 97    | 97                  | 101   | 100 以上 |

※1 R6見込は、プラン策定時（R5.10月）の令和6年度の見込み

## 《目標2》安全安心で適切な下水処理

| 目標指標 (KGI)                     | R5 実績 | R6 見込 <sup>※1</sup> | R6 実績 | R9 目標 |
|--------------------------------|-------|---------------------|-------|-------|
| 4 放流水の水質基準適合率(%) <sup>※2</sup> | 100   | 100                 | 100   | 100   |
| 5 健全度の低い施設数 <sup>※2</sup>      | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 6 基幹施設の耐震化率(%)                 | 50    | 62                  | 65    | 85    |

※1 R6見込は、プラン策定時（R5.10月）の令和6年度の見込み

※2 令和9年度までに達成する目標ではなく、毎年度達成する目標値

(2) 目標達成に向けた取組状況 ※各取組の詳細は資料2のとおり

| 項 目               |                   | 主な取組内容（令和6年度）                                                                                                                  | 進捗状況<br>の評価 |
|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 《目標1》健全な経営の確保     |                   |                                                                                                                                |             |
| 取組1               | 流域下水道への<br>接続の推進  | ○施設の統合に向けた設計のほか、統合に向けた<br>概略検討や関係者協議を実施                                                                                        | 概ね順調        |
| 取組2               | 下水道資源の<br>有効活用    | ○消化ガス発電事業及び汚泥固形燃料化事業を<br>継続実施<br>○各浄化センターの汚泥について、市場ニーズ等<br>を踏まえ今後の汚泥処分について整理<br>○各浄化センターの未利用地について、今後の事<br>業への活用見込み等を踏まえ利活用策を整理 | 順調          |
| 取組3               | ストックマネジ<br>メントの推進 | ○36 施設中、7 施設の更新が完了し、7 施設の<br>更新に着手<br>○R7 に工事着手する管路更生の設計を実施                                                                    | 概ね順調        |
| 取組4               | 新たな管理運営<br>手法の導入  | ○県における管理運営の見直しの考え方（体制・<br>手法）や見直しによる効果などの検討状況を取り<br>まとめた                                                                       | 概ね順調        |
| 取組5               | 下水道DXの推<br>進      | ○管路情報（位置、管種等）をデータ化し、管路<br>管理システムを構築                                                                                            | 概ね順調        |
| 《目標2》安全安心で適切な下水処理 |                   |                                                                                                                                |             |
| 取組6               | 水質基準の遵守           | ○水量や水質の状況変化に応じた適切な下水処<br>理を実施                                                                                                  | 順調          |
| 取組3<br>(再掲)       | ストックマネジ<br>メントの推進 | ○36 施設中、7 施設の更新が完了し、7 施設の<br>更新に着手<br>○R7 に工事着手する管路更生の設計を実施                                                                    | 概ね順調        |
| 取組7               | 地震対策の推進           | ○26 施設中、17 施設の対策が完了し、5 施設の<br>地震対策に着手<br>○新たに耐震化計画（R7～R11）を策定                                                                  | 概ね順調        |

#### 4 今後の取組

- 引き続き、流域関連市町と連携・協力しながら、プランに掲げる令和9年度の目標達成に向けて、具体的な取組を着実に実行していく。

## 資料 1 目標指標及び収支状況

### 1 目標指標の状況

全ての指標において、令和 9 年度の目標達成に向けて概ね順調に推移している。

#### 《目標 1》健全な経営の確保

##### 目標指標 (KGI)

- 経常収支比率及び流動比率は、R 6 見込を達成した。
- 企業債残高対事業規模比率は、維持管理負担金の減少による営業収益の減により R 6 見込を下回った。

| 区 分                                | R5 実績 | R6 見込 <sup>※1</sup> | R6 実績 | R9 目標  |
|------------------------------------|-------|---------------------|-------|--------|
| 1 経常収支比率 (%)<br>(経常収益/経常費用)        | 100   | 100                 | 101   | 100 以上 |
| 2 企業債残高対事業規模比率 (%)<br>(企業債残高/営業収益) | 186   | 163                 | 171   | 160 以下 |
| 3 流動比率 (%)<br>(流動資産/流動負債)          | 97    | 97                  | 101   | 100 以上 |

※1 R6見込は、プラン策定時 (R5.10月) の令和 6 年度の見込み

##### 中間指標 (KPI)

- 汚水処理原価は、汚水処理量あたりの汚泥処理費用の増などにより R 6 見込を下回った。
- 施設利用率は、一部の流域関連市町の汚水量が R 6 見込みを下回った影響により、下回った。
- 企業債残高は、R 6 見込を達成した。

| 区 分                             | R5 実績  | R6 見込 <sup>※1</sup> | R6 実績  | R9 目標  |
|---------------------------------|--------|---------------------|--------|--------|
| ①汚水処理原価 (円/㎡)<br>(維持管理費等/汚水処理量) | 117    | 112                 | 114    | 112 以下 |
| ②施設利用率 (%)<br>(汚水処理量/施設能力)      | 54.8   | 60.1                | 55.7   | 61.2   |
| ③企業債残高 (百万円)                    | 12,594 | 12,485              | 12,012 | 12,863 |

※1 R6見込は、プラン策定時 (R5.10月) の令和 6 年度の見込み

#### 《目標 2》安全安心で適切な下水処理

##### 目標指標 (KGI)

- 放流水の水質基準適合率及び健全度の低い施設数は、目標達成を継続している。
- 基幹施設の耐震化率は、R 6 見込を達成した。

| 区 分                            | R5 実績 | R6 見込 <sup>※1</sup> | R6 実績 | R9 目標 |
|--------------------------------|-------|---------------------|-------|-------|
| 4 放流水の水質基準適合率 (%) <sup>※</sup> | 100   | 100                 | 100   | 100   |
| 5 健全度の低い施設数 <sup>※</sup>       | 0     | 0                   | 0     | 0     |
| 6 基幹施設の耐震化率 (%)                | 50    | 62                  | 65    | 85    |

※1 R6見込は、プラン策定時 (R5.10月) の令和 6 年度の見込み

※2 令和 9 年度までに達成する目標ではなく、毎年度達成する目標値

##### 中間指標 (KPI)

- 放流水の水質は、目標達成を継続している。
- 更新済みの施設数は、一部工事の完成が遅れたため、R 6 見込を下回った。
- 耐震化済みの基幹施設数は、一部工事の完成を前倒したため、R 6 見込を達成した。

| 区 分                                | R5 実績 | R6 見込 <sup>※1</sup> | R6 実績 | R9 目標 |
|------------------------------------|-------|---------------------|-------|-------|
| ④放流水の水質 (COD) (mg/l) <sup>※2</sup> | 7.6   | 15 以下               | 6.9   | 15 以下 |
| ⑤更新済みの施設数                          | —     | 9                   | 7     | 29    |
| ⑥耐震化済みの基幹施設数                       | 12    | 16                  | 17    | 22    |

※1 R6見込は、プラン策定時 (R5.10月) の令和 6 年度の見込み

※2 令和 9 年度までに達成する目標ではなく、毎年度達成する目標値

## 2 流域下水道事業会計の収支状況

- 損益収支は、プラン策定時と比べ、電気料金等の維持管理費が減少したことにより、それに伴う市町負担金も減少している。損益収支は、73 百万円のプラス。
- 資本的収支は、プラン策定時と比べ、更新工事の一部を令和 7 年度に繰り越したことなどから、建設改良費が 1,059 百万円減少している。資本的収支は、880 百万円のマイナス。（損益収支で留保される資金等で補填）
- 資金収支は、概ねプラン策定時の見込みどおり。流域関連市町負担金は、プラン策定時と比べ、維持管理費や建設改良費の減により、568 百万円の減となっている。

### ■ 損益収支

（単位：百万円）

| 区分             | R5 決算<br>(a) | R6 見込<br>(b) | R6 実績<br>(c) | R6 比較<br>(c-b) | 増減理由 (R6)        |
|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 営業収益 (A)       | 5,597        | 5,974        | 5,570        | ▲404           | 維持管理に係る市町負担金の減   |
| 営業費用 (B)       | 8,868        | 9,020        | 8,820        | ▲200           |                  |
| うち維持管理費        | 4,751        | 5,116        | 4,719        | ▲397           | 電気料金等の減          |
| うち減価償却費        | 4,076        | 3,882        | 4,053        | 171            | 償却対象資産の増         |
| 営業収支 (C=A-B)   | ▲3,271       | ▲3,046       | ▲3,250       | ▲204           |                  |
| 営業外収益 (D)      | 3,497        | 3,292        | 3,478        | 186            |                  |
| うち長期前受金戻入      | 3,264        | 3,095        | 3,264        | 169            | 補助金を充当した償却対象資産の増 |
| 営業外費用 (E)      | 194          | 188          | 172          | ▲16            |                  |
| 経常収支 (F=C+D-E) | 32           | 58           | 55           | ▲3             |                  |
| 特別損益 (G)       | 25           | 0            | 18           | 18             | 過年度損益修正による増      |
| 損益収支 (H=F+G)   | 57           | 58           | 73           | 15             |                  |

### ■ 資本的収支

（単位：百万円）

| 区分            | R5 決算<br>(a) | R6 見込<br>(b) | R6 実績<br>(c) | R6 比較<br>(c-b) | 増減理由 (R5)    |
|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 資本的収入 (I)     | 2,661        | 3,656        | 2,608        | ▲1,048         |              |
| うち企業債         | 519          | 808          | 608          | ▲200           | 建設改良費の減による減  |
| 資本的支出 (J)     | 3,565        | 4,548        | 3,489        | ▲1,059         |              |
| うち建設改良費       | 2,256        | 3,358        | 2,299        | ▲1,059         | 更新工事の繰越等による減 |
| うち企業債償還金      | 1,309        | 1,190        | 1,190        | 0              |              |
| 資本的収支 (K=I-J) | ▲904         | ▲891         | ▲880         | 11             |              |

### ■ 資金収支等

（単位：百万円）

| 区分        | R5 決算<br>(a) | R6 見込<br>(b) | R6 実績<br>(c) | R6 比較<br>(c-b) | 増減理由 (R5)    |
|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 期首資金残高    | 826          | 826          | 834          | 8              |              |
| 当年度資金収支   | 8            | 0            | 18           | 18             |              |
| 期末資金残高    | 834          | 826          | 851          | 25             |              |
| 企業債残高     | 12,594       | 12,485       | 12,012       | ▲473           | 借入額の減による減    |
| 流域関連市町負担金 | 5,370        | 6,151        | 5,583        | ▲568           | 維持管理費等の減による減 |

※ R6 見込は、プラン策定時（R5.10 月）の令和 6 年度の見込み

**資料 2**      目標達成に向けた取組状況【取組毎】

**取組 1**      流域下水道への接続の推進

| 区 分                                    | 進捗状況・評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R 7 取組 |    |       |   |        |   |     |   |   |   |                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-------|---|--------|---|-----|---|---|---|--------------------|
| 流域下水道への接続の推進<br><br>〔 県営施設と市町等の施設の統合 〕 | <p>&lt;進捗状況&gt;</p> <p>○施設の統合に向けた設計・工事のほか、統合に向けた概略検討や関係者協議を実施中</p> <table><tr><th>区分</th><th>件数</th></tr><tr><td>概略検討中</td><td>2</td></tr><tr><td>関係者協議中</td><td>2</td></tr><tr><td>設計中</td><td>1</td></tr><tr><td>計</td><td>5</td></tr></table> <p>&lt;評価&gt; <b>概ね順調</b></p> <p>○複数市町において課題整理中のため、計画に対して一部に遅れが生じている取組もある</p> | 区分     | 件数 | 概略検討中 | 2 | 関係者協議中 | 2 | 設計中 | 1 | 計 | 5 | 市町等において進捗に応じた取組の実施 |
| 区分                                     | 件数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    |       |   |        |   |     |   |   |   |                    |
| 概略検討中                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |       |   |        |   |     |   |   |   |                    |
| 関係者協議中                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |       |   |        |   |     |   |   |   |                    |
| 設計中                                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |       |   |        |   |     |   |   |   |                    |
| 計                                      | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    |       |   |        |   |     |   |   |   |                    |

（内訳）

| 区 分                               | 進捗状況・評価                                       | R 7 取組 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| ①安芸衛生センターとの統合<br>（東部浄化センター）       | <進捗状況><br>○安芸地区衛生施設管理組合において、基本設計を実施           | 設計     |
| ②大内原地区農業集落排水施設との統合<br>（沼田川浄化センター） | <進捗状況><br>○東広島市において、課題整理中                     | 概略検討   |
| ③和木浄化センターとの統合<br>（沼田川浄化センター）      | <進捗状況><br>○三原市において、課題整理中                      | 概略検討   |
| ④松永浄化センターとの統合<br>（芦田川浄化センター）      | <進捗状況><br>○尾道市の施設の統合と併せて、福山市・尾道市の両市内部で概略検討を実施 | 関係者協議  |
| ⑤広島市農業集落排水施設との統合<br>（東部浄化センター）    | <進捗状況><br>○広島市において、課題整理中                      | 関係者協議  |

**取組 2** 下水道資源の有効活用

| 区 分           | 進捗状況・評価                                                                                                                                                                                                                                                                | R 7 取組                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| ① 消化ガス発電事業    | <p>&lt;進捗状況&gt;</p> <p>○東部浄化センターにおいて、消化ガス発電事業を継続中（事業開始：H31）</p> <p>令和 6 年度消化ガス売却収益 180 百万円</p> <p>※事業主体である民間事業者には県は消化ガスを売却</p> <p>&lt;評価&gt; <b>順調</b></p> <p>○収益の確保に貢献している</p>                                                                                        | 継続実施                        |
| ② 汚泥固形燃料化事業   | <p>&lt;進捗状況&gt;</p> <p>○芦田川浄化センターにおいて、下水汚泥の固形燃料化事業を継続中（事業開始：H29）</p> <p>令和 6 年度費用削減額 405 百万円</p> <p>※費用削減額はセメント原料への再資源化費用比較</p> <p>&lt;評価&gt; <b>順調</b></p> <p>○コスト削減に貢献している</p>                                                                                       | 継続実施                        |
| ③ 新たな汚泥処理の推進  | <p>&lt;進捗状況&gt;</p> <p>○各浄化センターで発生する汚泥について、再資源化を前提に、汚泥量や市場ニーズを踏まえた安定かつ経済的な方法による今後の汚泥処分について整理</p> <p>東部及び芦田川：固形燃料化事業による処分を推進</p> <p>沼田川：コンポスト化の拡大を推進</p> <p>&lt;評価&gt; <b>順調</b></p> <p>○汚泥処分の安定的な処分やコスト削減に取り組んでいる</p>                                                  | 東部浄化センターへの固形燃料化事業実施に向けた概略検討 |
| ④ 未利用地の利活用の推進 | <p>&lt;進捗状況&gt;</p> <p>○各浄化センターの未利用地について、今後の活用見込みや市場ニーズなどを踏まえた利活用策を整理</p> <p>&lt;未利用地の利活用策&gt;</p> <p>東部及び沼田川：太陽光発電事業の導入に向けた取組を進める。</p> <p>芦田川：売却に向けた取組を進める。</p> <p>売却が見込めない場合には太陽光発電の導入に向けて取り組む。</p> <p>&lt;評価&gt; <b>順調</b></p> <p>○未利用地の利活用による収入増やコスト削減に取り組んでいる</p> | 未利用地の利活用策に基づく取組の実施          |

### 取組 3 スtockマネジメントの推進

| 区 分                                                      | 進捗状況・評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R 7 取組    |         |  |     |    |      |   |   |      |   |   |     |    |    |   |    |    |            |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--|-----|----|------|---|---|------|---|---|-----|----|----|---|----|----|------------|
| <p>①機械・電気設備の更新</p> <p>〔令和 9 年度までの 5 年間で 36 施設の更新を実施〕</p> | <p>&lt;進捗状況&gt;</p> <p>○36 施設中、7 施設の更新が完了し、7 施設の更新に着手した</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th><th colspan="2">R 6 年度末</th></tr> <tr> <th>見込※</th><th>実績</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>更新済み</td><td>9</td><td>7</td></tr> <tr> <td>着手済み</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr> <td>未着手</td><td>20</td><td>22</td></tr> <tr> <td>計</td><td>36</td><td>36</td></tr> </tbody> </table> <p>※ プラン策定時の令和 6 年度末の見込み</p> <p>&lt;評価&gt; <b>概ね順調</b></p> <p>○一部施設の更新完了に遅れがあるものの、概ね順調に進捗している</p> | 区分        | R 6 年度末 |  | 見込※ | 実績 | 更新済み | 9 | 7 | 着手済み | 7 | 7 | 未着手 | 20 | 22 | 計 | 36 | 36 | 機械・電気設備の更新 |
| 区分                                                       | R 6 年度末                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |  |     |    |      |   |   |      |   |   |     |    |    |   |    |    |            |
|                                                          | 見込※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 実績        |         |  |     |    |      |   |   |      |   |   |     |    |    |   |    |    |            |
| 更新済み                                                     | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7         |         |  |     |    |      |   |   |      |   |   |     |    |    |   |    |    |            |
| 着手済み                                                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7         |         |  |     |    |      |   |   |      |   |   |     |    |    |   |    |    |            |
| 未着手                                                      | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22        |         |  |     |    |      |   |   |      |   |   |     |    |    |   |    |    |            |
| 計                                                        | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 36        |         |  |     |    |      |   |   |      |   |   |     |    |    |   |    |    |            |
| <p>②管路施設の更生</p> <p>〔令和 9 年度までに 5.9 kmの管路更生を実施〕</p>       | <p>&lt;進捗状況&gt;</p> <p>○令和 7 年度に工事着手する芦田川流域の管路更生の設計を実施</p> <p>&lt;評価&gt; <b>順調</b></p> <p>○目標に向けて順調に進捗している</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 管路更生工事の実施 |         |  |     |    |      |   |   |      |   |   |     |    |    |   |    |    |            |

### 取組 4 新たな管理運営手法の導入

| 区 分          | 進捗状況・評価                                                                                                                                                                          | R 7 取組                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 新たな管理運営手法の導入 | <p>&lt;進捗状況&gt;</p> <p>○県における管理運営の見直しの考え方（体制・手法）や見直しによる効果などの検討状況を取りまとめた</p> <p>&lt;評価&gt; <b>概ね順調</b></p> <p>○見直し方針案の取りまとめにあたっては、引き続き、関係者と意見交換しながら、具体的な制度設計や各種取扱いなどについて整理が必要</p> | 引き続き、関係者間で意見交換を行い、本県の実情に応じた管理運営の見直し方針を策定し、その具体化に向けた準備を実施 |

**取組 5** 下水道DXの推進

| 区 分            | 進捗状況・評価                                                                                                                                  | R7 取組                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ①広域運転監視システムの導入 | <p>&lt;進捗状況&gt;</p> <p>○国が策定する下水道データの共通ルールの検討状況について情報収集中</p> <p>&lt;評価&gt; <b>概ね順調</b></p> <p>○国の動向に留意しつつ、システム導入に向けた検討を進めることが必要</p>      | 情報収集の継続及びシステム導入の検討        |
| ②管路管理システムの導入   | <p>&lt;進捗状況&gt;</p> <p>○管路情報（位置、管種等）をデータ化し、管路管理システムを構築した</p> <p>&lt;評価&gt; <b>順調</b></p> <p>○データ化した管路情報の活用方法の検討が必要</p>                   | データ化した管路情報のオンライン上等での活用の検討 |
| ③水質自動制御システムの導入 | <p>&lt;進捗状況&gt;</p> <p>○維持管理業務を受託する民間事業者において、試験導入に向けたシステム整備が完了した</p> <p>&lt;評価&gt; <b>順調</b></p> <p>○今後、試験導入の効果を踏まえ、本格導入の可否について検討が必要</p> | 試験導入による効果等の検証             |

**取組 6** 水質基準の遵守

| 区 分                | 進捗状況・評価                                                                                                                                  | R7 取組         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ①水質基準の遵守           | <p>&lt;進捗状況&gt;</p> <p>○水量や水質の状況変化に応じた適切な下水処理を実施し、水質汚濁防止法に基づく水質基準値内で放流している</p> <p>&lt;評価&gt; <b>順調</b></p> <p>○適切な下水処理を実施している</p>        | 適切な下水処理の実施    |
| ②水質自動制御システムの導入（再掲） | <p>&lt;進捗状況&gt;</p> <p>○維持管理業務を受託する民間事業者において、試験導入に向けたシステム整備が完了した</p> <p>&lt;評価&gt; <b>順調</b></p> <p>○今後、試験導入の効果を踏まえ、本格導入の可否について検討が必要</p> | 試験導入による効果等の検証 |



**取組 7** 地震対策の推進

| 区 分                                                                   | 進捗状況・評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R 7 取組 |         |  |     |    |      |    |    |      |   |   |     |   |   |   |    |    |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|-----|----|------|----|----|------|---|---|-----|---|---|---|----|----|----------------|
| <p>地震対策の推進</p> <p>（基幹施設 26 施設の地震対策を実施<br/>※令和 9 年度末までに 22 施設完了予定）</p> | <p>&lt;進捗状況&gt;</p> <p>○26 施設中、17 施設の対策が完了し、5 施設の地震対策に着手した</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th><th colspan="2">R 6 末時点</th></tr> <tr> <th>見込※</th><th>実績</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>対策済み</td><td>16</td><td>17</td></tr> <tr> <td>着手済み</td><td>7</td><td>5</td></tr> <tr> <td>未着手</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td>計</td><td>26</td><td>26</td></tr> </tbody> </table> <p>※ プラン策定時（R5. 10 月）の令和 6 年度末の見込み</p> <p>○国の依頼に基づき、新たに耐震化計画（R7～R11）を策定した</p> <p>&lt;評価&gt; <b>概ね順調</b></p> <p>○一部施設の着手に遅れがあるものの、概ね順調に進捗している</p> <p>○耐震化計画において、国からの依頼内容も加味した上で、計画期間中の耐震化の取組等を設定している</p> | 区分     | R 6 末時点 |  | 見込※ | 実績 | 対策済み | 16 | 17 | 着手済み | 7 | 5 | 未着手 | 3 | 4 | 計 | 26 | 26 | <p>地震対策の推進</p> |
| 区分                                                                    | R 6 末時点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |  |     |    |      |    |    |      |   |   |     |   |   |   |    |    |                |
|                                                                       | 見込※                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 実績     |         |  |     |    |      |    |    |      |   |   |     |   |   |   |    |    |                |
| 対策済み                                                                  | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17     |         |  |     |    |      |    |    |      |   |   |     |   |   |   |    |    |                |
| 着手済み                                                                  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5      |         |  |     |    |      |    |    |      |   |   |     |   |   |   |    |    |                |
| 未着手                                                                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      |         |  |     |    |      |    |    |      |   |   |     |   |   |   |    |    |                |
| 計                                                                     | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26     |         |  |     |    |      |    |    |      |   |   |     |   |   |   |    |    |                |