



庄原ダムニュース

VOL.1 平成26年 2月
北部建設事務所庄原支所
庄原ダム建設事業課

ダム本体工事に着手

平成27年度工事完了予定

平成6年度の調査開始から19年が経過し、ついに本体工事に着手することになりました。これもひとえに、地権者の皆様をはじめ、関係者の皆様の御理解、御協力のおかげであり、心から感謝を申し上げます。

工事の進捗状況ですが、11月末に伐採が完了し、12月からダムのコンクリート製造設備などの仮設備の工事を行っており、現在は右岸の掘削工事を行なっております。

今後は工事も本格化していき、工事車両の出入りも増えてまいります。引き続き、御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、今後も節目ごとにこの『庄原ダムニュース』の発行を予定しておりますので、御意見等ございましたらお気軽に庄原ダム建設事業課まで御連絡を頂ければと思います。



ダム本体位置

平成26年1月7日撮影

支所長挨拶

北部建設事務所庄原支所長

奥田 哲由



広島県北部建設事務所庄原支所長の奥田でございます。庄原ダムニュースの発行にあたり一言挨拶を申し上げます。

皆様方におかれましては平素から広島県行政の推進に格別の御理解と御協力を賜り、この場をお借りして御礼申し上げます。

さて、庄原ダムは、大戸川と西城川流域の洪水対策、庄原市への水道用水の供給及び既得用水の安定化と河川環境の保全を目的とし、事業を推進しているところでございます。

平成22年7月16日には、ゲリラ豪雨により甚大な被害をもたらした庄原豪雨災害が発生し、地域の皆様はもろろんのこと、各方面からダムの早期完成が望まれているところでございます。

これから本格的な工事が始まりますが、事業の完了はダム本体が完成し、ダムの安全性を確認する試験湛水終了後となります。運用開始はその後、平成28年春ごろを予定しております。

今後とも地域の皆様や関係者の皆様方には工事車両の増加など、長期にわたり何かとご迷惑をおかけしますが、庄原ダム事業に御理解と御協力をいただきますようお願いいたします。

ダムができるまで

～ダムができるまでには様々な工程があります。庄原ダムがこれからどのようにできていくかをご紹介します。～



ダムの行事

ダム工事では色々な行事がありますが、本体工事着工前にダムが無事故、無災害で安全に完成することを祈念して行われるのが『安全祈願祭』です。

庄原ダムでも平成25年11月6日、秋晴れのなか地元関係者及び関係機関の方々にご出席いただき式が執り行われました。



コンクリート打設状況(事例)



ダム関連工事の進捗状況



①ダム本体工事

工期：H25.10～H28.3
 施工：大林・東洋・伏光庄原ダム本体特定建設工事共同企業体

ダム本体位置



ダム用仮設備建設中



②24-2工区 付替市道工事

工期：H24.12～H26.2
 施工：西城建設株式会社

2号橋上流



③2工区 付替林道工事

工期：H25.10～H26.3
 施工：有限会社中田建設

二の渡橋下流



④5工区 貯水池内掘削工事

工期：H25.10～H26.3
 施工：株式会社鴻治組

ダム上流



⑤4工区 付替市道舗装工事

工期：H25.8～H25.12 (完成)
 施工：宮田建設株式会社

1号橋付近



ご意見・ご質問をお待ちしております

広島県北部建設事務所庄原支所 庄原ダム建設事業課

住所：〒727-0011 広島県庄原市東本町1丁目4-1 電話：0824-72-2015 (代表) (内線4142)