

# 皆様のご協力により、大津恵川左支川 砂防激甚災害対策特別緊急事業が完成しました！



この堰堤で約49,000m<sup>3</sup>の土砂を捕捉することができます。

## 公共土木施設 災害復旧報告

広島県管理の道路・河川  
砂防施設（大津恵・重行・篠堂・  
大戸地区）の復旧状況報告です。

発行

広島県北部建設事務所  
庄原支所



皆様のご協力により、平成25年12月をもちまして大津恵川左支川砂防激甚災害対策特別緊急事業が完了しました。  
この事業では、平成22年7月の豪雨で荒廃した流域より発生する土砂災害から、下流の人家・県道などを保全することを目的とした砂防えん堤工事を実施しました。

# 篠堂川支川えん堤・4号えん堤も完成しました！

この堰堤2基で約43,000m<sup>3</sup>の土砂を捕捉することができます。



支川えん堤



4号えん堤



完成




完成

また、篠堂川でも順調に工事が進んで、篠堂川の中で最も大きい支川えん堤とその下流の4号えん堤が完成しました。  
残る工事もおそろいとなりました。引き続き、残工事へのご協力をよろしく願います。



工事中箇所の進捗状況



※ 進捗率は平成二十五年一二月末時点の発注工事単位ごとの進捗率を示します。

【凡例】

災害関連緊急砂防事業 (砂防えん堤工事)

砂防激甚災害対策特別緊急事業 (砂防工事)

完成済み

↓ご質問はこちらまで↓

広島県北部建設事務所庄原支所  
災害復旧チーム

TEL 72-2015 (代表)

進捗率 61%

【8号えん堤】

②

篠堂川(しのだうがわ) H24-7工区



工事内容：砂防ソイルセメントえん堤1基  
施工：有限会社中田建設  
工期：H25.4~H26.2 (予定)

進捗率 90%

【残土処分場】



【管理道路工区】

①

篠堂川(しのだうがわ) H24-2工区



工事内容：除石工，残土処分地，管理道  
施工：株式会社加藤組  
工期：H24.7~H26.1 (予定)

進捗率 8%

【除石工区】

⑤

篠堂川(しのだうがわ) H25-3工区



工事内容：除石工，管理道  
施工：小林建設株式会社  
工期：H25.9~H26.3 (予定)

進捗率 55%

【1号橋】

④

篠堂川(しのだうがわ) H25-2工区



工事内容：橋梁上部工  
施工：極東興和株式会社  
工期：H25.7~H26.2 (予定)

進捗率 84%

【5号えん堤】

③

篠堂川(しのだうがわ) H25-1工区



工事内容：コンクリートえん堤1基  
施工：(株)角栄組  
工期：H25.5~H26.1 (予定)

県立広島大学の学生が現地研修にいられました。

去る11月26日に県立広島大学の学生が環境科学演習の一環で庄原災害の現地研修にいられました。

この他にも、三次市土木職員などの現地研修に災害復旧チーム職員が講師となって研修を行っています。

【8号えん堤付近】



【庄原支所内】

