

(参考様式5)

事業活用活性化計画目標報告書

| | | | | |
|---------------------|---------|------|---------|---------|
| 計画主体名 | 計画主体コード | 計画番号 | 計画期間 | 実施期間 |
| 広島県 広島県北広島町 | 340006 | 5 | H22～H24 | H22～H23 |
| 活性化計画の区域 | | | | |
| 広島県山県郡北広島町 大島田地区 | | | | |

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

| 事業活用活性化計画目標 | 目標値A | 実績B | 達成率(%) B/A | 備考 |
|----------------|--------|--------|---------------|----|
| 農業用排水施設等の機能の確保 | 14.9ha | 14.9ha | 100% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(コメント)

H22年度からH23年度に農業用排水施設等の整備により、機能が確保された面積を目標通り達成できた。

2 目標の達成のため実施した各事業の内容と効果

| 事業メニュー名 | 事業内容及び事業量 | | 事業実施主体 |
|---|-----------------------------|--------|---------|
| 基盤整備 | 農業用排水路 872.9m 暗渠排水 4.8ha | | 北広島町 |
| 管理主体 | 事業着工年度 | 事業竣工年度 | 共用開始日 |
| (農)別所千坊 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年3月 |
| 事業の効果 | | | |
| ○地区法人名 (農)別所千坊 栽培品目 水稻 15.8ha キャベツ 0.2ha 麦 1.1ha 飼料作物 2.5ha 野菜 0.4ha ○農業用排水路等の整備により、農作業の省力化、生産性の向上及び維持管理経費の節減が図られた。 | | | |

3 総合評価

(コメント)

現況水路は老朽化によって水路機能が低下し、施設の維持管理に多大な労力を要していた。

また、地下水位が高く輪換田として利用できない田があったが、農業用排水路整備により、安定した水路機能が確保されるとともに暗渠排水により乾田化され、水田の畑作利用など、多角的な農業経営が行えるようになった。

また、集落法人の経営安定化と、耕作放棄地の発生防止に寄与している。

4 第三者の意見

本事業の完了による、農業生産性の向上効果は認められる。

また、事業の重要性は高く、潜在的な営農改善効果が期待されるが、これを明確に引き出すことは難しいと思われる。

今後は、乾田化された農地を活用した集落法人による畑作の導入、更には近隣の地域資源の高度利用、交流促進施設等を活用した6次産業へのビジネス展開が考えられる。本事業の波及効果に注目し、将来を見据えた継続的な地域発展に繋がることを期待する。

「広島県土地改良事業団体連合会 事業結果評価委員会」