

社会資本総合整備計画(地域住宅支援)

ひろしまけんけんちくぶつあんぜんせいこうじょうけいかく ふっこうきほんほうしんかんれん ぜんこくぼうさい  
広島県建築物安全性向上計画「復興基本方針関連(全国防災)」

じご ひょうか  
事後評価

ひろしまけん はつかいちし みよしし ふくやまし みはらし さかちょう  
広島県・廿日市市・三次市・福山市・三原市・坂町

平成27年3月

社会資本総合整備計画 事業評価書

平成27年3月

計画の名称	1 広島県建築物安全性向上計画「復興基本方針関連（全国防災）」		
計画の期間	平成23年度 ～ 平成25年度（3年間）	交付対象	広島県・廿日市市・三次市・福山市・三原市・坂町
計画の目標	避難所等の耐震化を行うことにより、防災性を向上した安全で安心できるまちづくりを実現する。		

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>耐震診断事業を実施する市町における避難所等に指定している学校施設で耐震診断を実施した割合</li> <li>耐震改修事業を実施する市町における避難所等に指定されている施設の耐震化された割合</li> <li>県立学校施設の耐震化された割合</li> </ul>		
----------------	---	--	--

定量的指標の定義及び算定式	耐震診断事業実施の市町の事業実施状況をもとに算出する。 $(\text{耐震診断事業実施の市町の避難所等に指定している学校施設耐震診断割合}) = (\text{耐震診断を実施した棟数}) / (\text{旧耐震基準棟数})$ 耐震改修事業実施の市町の事業実施状況をもとに算出する。 $(\text{耐震改修事業実施の市町の避難所等の耐震化割合}) = (\text{耐震性が確保された棟数}) / (\text{全棟数}) (\%)$ 広島県による事業実施状況をもとに算出する。 $(\text{広島県立学校施設の耐震化割合}) = (\text{耐震性が確保された棟数}) / (\text{全棟数}) (\%)$			定量的指標の現況値及び目標値	備考				
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H25末)	※中間目標は任意 ・耐震診断率は推計値 ・解体予定建物等を除く					
	60.1%	—	100.0%						
	73.3%	—	78.4%						
	58.6%	61.6%	72.4%						
全体事業費	合計 (A+B+C)	929百万円	A	925百万円	B	C	4百万円	効果促進事業費の割合 $C / (A+B+C)$	0.4%

事後評価

1. 社会資本整備総合交付金を充てた要素事業の進捗状況

全体事業費	合計 (A+B+C)	525百万円	A	522百万円	B	C	3百万円	効果促進事業費の割合 $C / (A+B+C)$	0.6%
-------	---------------	--------	---	--------	---	---	------	-----------------------------	------

A 基幹事業												
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名(事業箇所)	事業内容・規模等	事業期間(年度)			全体事業費 (百万円)	備考
								H23	H24	H25		
1-A1-1	住宅	一般	県/市町	直接	公共	住宅・建築物安全ストック形成事業	耐震診断/耐震改修の実施等・広島県全域				522	

B 関連社会資本整備事業														
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別等	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業期間(年度)			全体事業費 (百万円)	備考
										H23	H24	H25		

C 効果促進事業														
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別等	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業期間(年度)			全体事業費 (百万円)	備考
										H23	H24	H25		
1-C1-1	住宅	一般	県/市町	直接	公共	施設整備等	リフレッシュ事業	防水改修工事等	県/市町				3	

2. 事業効果の発現状況・最終目標値の実現状況

I 定量的指標に関連する交付対象事業の効果の発現状況	防災安全上重要な学校等避難所の耐震診断及び耐震改修が実施され、地域の防災性が向上した。		
----------------------------	---	--	--


II 定量的指標の達成状況	定量的指標			達成状況
	最終目標値 (H25末)	最終実績値 (H25末)		
	100.0%	100.0%		計画通り事業を実施し、目標を達成した。
	78.4%	80.7%		計画通り事業を実施し、目標を達成した。
	72.4%	89.7%		耐震化を加速させ、目標を大きく上回った。

3. 今後の実施方針

引き続き、避難所等の防災拠点施設の耐震化を進めるため、広島県耐震改修促進計画に避難所等の防災業務等の中心となる建築物を指定し、そのうち耐震診断を実施しておらず耐震改修等の計画がない建築物について、耐震改修促進法に基づき耐震診断を義務付ける等を行い、地域の防災性の向上を図る。

# (図面) 社会資本総合整備計画 (地域住宅支援)

計画の名称	1 広島県建築物安全性向上計画「復興基本方針関連(全国防災)」		
計画の期間	平成23年度 ~ 平成25年度 (3年間)	交付対象	広島県・廿日市市・三次市・福山市・三原市・坂町



■ 廿日市市・三次市・福山市・三原市・坂町

※広島県の実施範囲は広島県全域

