

## 平成30年7月豪雨に係る災害復旧事業の進捗状況について

### 1 要旨・目的

農地・農業用施設及び林道施設災害復旧事業の令和3年11月末時点での進捗状況について報告する。

### 2 現状・背景

#### (1) 進捗について

実施箇所については、おおむね契約を終え、農地・農業用施設の工事完了は約7割となり、営農の再開が進んでいる。また、林道施設についても、工事完了が約8割に達している。

施設名	実施箇所 ※	契約済			工事完了		
		10月末まで ①	11月 ②	11月末まで ①+②	10月末まで ①	11月 ②	11月末まで ①+②
農地・農業用施設	4,287 (4,924)	4,041 (94.3%)	14	4,055 (94.6%)	3,002 (70.0%)	42	3,044 (71.0%)
林道施設	312 (315)	311 (99.7%)	0	311 (99.7%)	235 (75.3%)	0	235 (75.3%)

※ 実施箇所数は、自力復旧などの理由により申請を取り下げた（廃工）箇所を除く。（令和3年11月末現在）  
< > は工事費40万円以上で、国庫補助事業として採択された箇所数。

#### (2) 取組状況

- ・ 地域毎に他の災害復旧工事等との調整を図りながら、随意契約等も積極的に活用し、計画的かつ効率的な発注を進めている。
- ・ 既に着手している箇所については、工事の完了に向け、進行管理を徹底している。
- ・ 市町と連携しながら、発注に向けた調整を継続しつつ、着実に工事を進め、営農の再開を図っている。

### 3 概要

#### (1) 対象者

農林業関係者

#### (2) 事業内容（実施内容）

農地・農業用施設、林道施設の災害復旧

#### (3) スケジュール

平成30年度から令和3年度

#### (4) 予算（国庫）

農地・農業用施設 6,588,911千円 林道施設 338,700千円 （※R3 過年災当初予算額）

#### (5) 今後の対応

今年度の災害等により、工事の進捗に影響が想定されるため、市町との連携を密にし、引き続き、工事業者の受注状況に合わせて他工事等との調整を図りながら、計画的に復旧工事を進めていく。