

平成30年発生災害復旧事業(広島県公共土木施設) 進捗状況 (令和4年6月27日現在)

【仁方地区】

| 工種 | 査定番号 | 路河川名    | 箇所名                   | 進捗状況 |     |    |              | 備考              |
|----|------|---------|-----------------------|------|-----|----|--------------|-----------------|
|    |      |         |                       | 着手予定 | 着手済 | 完成 | 一部完成<br>区間あり |                 |
| 砂防 | 4665 | 大津江川    | 呉市 仁方宮上町              |      |     |    |              | 完成日【令和3年10月22日】 |
| 砂防 | 4666 | 石休川     | 呉市 仁方中筋町 仁方中筋加圧ポンプ所 下 |      |     |    |              | 完成日【令和4年2月21日】  |
| 砂防 | 5124 | 大津江川    | 呉市 仁方宮上町              |      |     |    |              | 完成日【令和3年10月22日】 |
| 砂防 | 5125 | 石休川     | 呉市 仁方中筋町              |      |     |    |              | 完成日【令和3年12月7日】  |
| 砂防 | 5126 | 船石川     | 呉市 仁方町                |      |     |    |              | 完成日【令和4年2月21日】  |
| 砂防 | 5137 | 大津江川    | 呉市 仁方宮上町 長島池西         |      |     |    |              | 完成日【令和3年9月9日】   |
| 道路 | 5144 | 広仁方停車場線 | 呉市 仁方町 戸田港東           |      |     |    |              | 完成日【令和2年3月23日】  |
| 道路 | 5145 | 広仁方停車場線 | 呉市 仁方町 戸田港東           |      |     |    |              | 完成日【令和2年3月23日】  |

※ 進捗状況の「着手済」とは、工事の公告または指名通知を行ったことを示しています。

※ 進捗状況が「着手済」で備考欄に「完成予定日」の表示がない場合、現在契約手続準備を行っています。その完了後に「完成予定日」の表示を行います。

※ 進捗状況で「着手済」となっている箇所であっても、契約手続きや施工にあたっての準備等に時間を要するため、実際に工事が開始されるまで時間を要する場合があります。