


医療法人エム・エム会における病院統合について

1. 佐藤病院の病床整理

現在休床となっている佐藤病院の病床について、前回の呉地域医療構想調整会議にて報告したとおり、当法人にて計画しているマッターホルンリハビリテーション病院の老朽化に伴う移転建設に合わせて統合・整理を進め、令和6年4月より医療の提供を開始する予定。

具体的には以下の通りの構成として、10床を削減した126床での運営を計画している。



2. 今後の方針

当法人内の各医療機関および介護事業所を統合することにより、呉市内に点在する機能を集約して患者の利便性を高めるとともに、医療従事者を含めた医療資源を集中させることで効率化を図り、労働人口減少の続く呉市内の医療の質低下を防ぐことを目的としている。

前節で示したマッターホルンリハビリテーション病院と佐藤病院のほか、下記3事業所を同一建物内に移転させ、総合的なサービスの提供と運営を行う。

- ・クリニック広島健診
- ・マッターホルン訪問看護ステーション
- ・マッターホルン居宅介護支援事業所

3. 事業計画と今後のスケジュール

建築にかかる事業費としては総工費3,410,000千円を計画している。しかしながら、中国における新型コロナウイルス感染症の流行によるロックダウンを原因とした資材供給の遅れ、ロシアのウクライナ侵攻が継続していることによる資材価格の高騰により、今後の計画にリスクが生じている。

(1)建築予定地

呉市中通一丁目 2-20、2-22

(2)今後のスケジュールについて

現状考えているスケジュールは以下の通り。

令和4年	6月 中旬	建築確認申請
	7月 下旬	建築確認
	8月 上旬	定款変更認可申請
	中旬	開設許可申請
	9月 上旬	入札公告（一般競争入札）
	10月 上旬	入札開始
令和5年	11月 上旬	入札契約 工事着工
		～工事～
令和6年	2月 上旬	定款変更認可申請 建築完了検査
	中旬	構造設備使用許可申請 エックス線装置設置届
	下旬	防火対象物使用開始届
	3月 上旬	病院開設届・廃止届 診療所開設届・廃止届
	中旬	介護医療院変更許可申請 介護支援事業所変更許可申請 訪問看護ステーション変更許可申請
	下旬	保健医療機関届・診療報酬・介護給付費届
	4月	診療・サービス開始

4. 補助金について

病院統合および新病院建築にあたって、補助金の活用を申請したいと考えている。呉市の医療水準を持続的に維持していくためにも是非とも承認いただきたい。

希望する補助金については、以下の通り。

- ① 病床機能分化・連携促進基盤整備事業
- ② 令和4年度病床転換助成事業

以上