

サッカースタジアム等の整備状況について

1 要旨・目的

サッカースタジアム及び中央公園広場エリアの整備状況等を報告する。

2 現状・背景（経緯）

- ・令和3年3月31日 サッカースタジアムと広場エリア等の整備について、DB（デザインビルド）事業者を選定【代表者：大成建設】
- ・令和3年8月31日 広場エリアの賑わい施設整備・運営を担う民間事業者（PPFI）を選定【代表者：NTT都市開発】
- ・令和4年2月1日 サッカースタジアムの工事着手
- ・令和5年3月14日 サッカースタジアムの指定管理者を選定【サンフレッチェ広島】
- ・令和5年6月12日 サッカースタジアムの命名権取得者を決定【エディオン】
- ・令和5年8月1日 広場エリアの工事着手

3 概要

（1）工事進捗状況

ア サッカースタジアム本体（DB事業）

- 屋根工事が概ね完了し、9月末には屋根仕上げ工事が完了予定
- スタンドの座席設置や、内外装・設備・外構工事等を実施中
- 11月からの天然芝敷設に向けフィールド内の整備工事に着手
- ペDESTリアンデッキの桁架設工事を完了し、階段・スロープ設置等の仕上げ工事を実施中



【令和5年8月29日撮影】

イ 広場エリア（DB・PPFI事業）

- 令和5年8月から工事着手
- 東側の造成工事を実施中で、9月中旬からにぎわい施設の基礎工事に着手

（2）今後のスケジュール

- ・令和5年12月28日 スタジアム本体完成
- ・令和6年1月 ペDESTリアンデッキ完成
- ・令和6年2月1日 サッカースタジアム供用開始
- ・令和6年8月 広場エリア供用開始

（3）予算（単県）

令和5年度当初予算 257,207千円（令和4年度2月補正予算 153,170千円含む）

（4）今後の対応

「広域からの集客」や「県全体の活性化や中枢拠点性の向上」に繋がる施設となるよう、引き続き、広島市と連携していく。