

医療法人エム・エム会における病院統合について

このことについては、令和4年6月16日の「病床部会」及び同年6月22日の「地域医療構想調整会議」において、以下の資料により説明したところであるが、その後、諸般の事情により統合スケジュール等に変更が生じているため、現在の状況を改めて報告する。

(R4.6.16 令和4年度第1回病床部会資料) ※変更箇所は下線部分

1. 佐藤病院の病床整理

現在休床となっている佐藤病院の病床について、前回の呉地域医療構想調整会議にて報告したとおり、当法人にて計画しているマッターホルンリハビリテーション病院の老朽化に伴う移転建設に合わせて統合・整理を進め、令和6年4月より医療の提供を開始する予定。

具体的には以下の通りの構成として、10床を削減した126床での運営を計画している。

マッターホルンリハビリテーション病院		新病院	
回復期リハビリテーション病棟	37床	回復期リハビリテーション病棟	42床
医療療養病棟	27床	医療療養病棟	42床
小計	64床	小計	84床
介護医療院（併設）	30床	介護医療院（併設）	42床
合計	94床	総合計	126床
佐藤病院			
医療療養病棟（休床中）	42床		
合計	42床		
総合計	136床		

2. 今後の方針

当法人内の各医療機関および介護事業所を統合することにより、呉市内に点在する機能を集約して患者の利便性を高めるとともに、医療従事者を含めた医療資源を集中させることで効率化を図り、労働人口減少の続く呉市内の医療の質低下を防ぐことを目的としている。

前節で示したマッターホルンリハビリテーション病院と佐藤病院のほか、下記3事業所を同一建物内に移転させ、総合的なサービスの提供と運営を行う。

- ・クリニック広島健診
- ・マッターホルン訪問看護ステーション
- ・マッターホルン居宅介護支援事業所

3. 事業計画と今後のスケジュール

建築にかかる事業費としては設計時当初に総工費 3,410,000 千円を計画していたが、その後、中国における新型コロナウイルス感染症の流行によるロックダウンを原因とした資材供給の遅れ、ロシアのウクライナ侵攻が継続していることによる資材価格の高騰が続き、昨年度 3 月入札においては、予定価格 3,500,00 千円を大きく上回ることで不調となった。

これを受けて、現在は、事業計画をそのままとして建物規模を縮小して予算内に収まるよう設計を見直している状況である。

(1) 建築予定地

地番：広島県呉市中通 1-2-20、1-2-22

(2) 事業費について

現状による事業費については、当初の予算通りとなるよう設計を進めているが、平面図の作成が進むにしたがって内訳に変更が生じる可能性が高い。

(単位：円)

費目	金額
建築等工事費	1,945,400,000
付帯工事費	1,054,600,000
設備費	200,000,000
工事事務費	100,000,000
解体工事費	110,000,000
総合計	3,410,000,000

(3) 今後のスケジュールについて

現状、設計会社と以下のスケジュールで事業計画を進めているが、予算と合わせながら再設計していくため、場合によっては着工が 1～3 ヶ月遅れる可能性も示唆されている。ただし、工期は 18 ヶ月とのことであるため、その場合であっても令和 8 年 4 月に医療提供を開始する予定には変更が無い見通しである。

(変更前)

令和 4 年	6 月 中旬	建築確認申請
	7 月 下旬	建築確認
	8 月 上旬 中旬	定款変更認可申請
		開設許可申請
	9 月 上旬	入札公告（一般競争入札）
	10 月 上旬	入札開始
	11 月 上旬	入札契約、工事着工

令和5年		～工事～
令和6年	2月 上旬	定款変更認可申請、建築完了検査
	中旬	構造設備使用許可申請、エックス線装置設置届
	下旬	防火対象物使用開始届
	3月 上旬	病院開設届・廃止届、診療所開設届・廃止届
中旬	介護医療院変更許可申請、介護支援事業所変更許可申請	
下旬	訪問看護ステーション変更許可申請	
4月		保健医療機関届・診療報酬・介護給付費届
		診療・サービス開始

(変更後)

令和5年	11月 下旬	建築確認申請
令和6年	2月 中旬	建築確認、開設許可申請、入札公告（一般競争入札）
	3月 上旬	入札開始
	下旬	入札契約、工事着工
令和7年		～工事～
令和8年	1月 上旬	定款変更認可申請、建築完了検査
	中旬	構造設備使用許可申請、エックス線装置設置届
	下旬	防火対象物使用開始届
	2月 上旬	病院開設届・廃止届、診療所開設届・廃止届
中旬	介護医療院変更許可申請、介護支援事業所変更許可申請	
下旬	訪問看護ステーション変更許可申請	
3月		保健医療機関届・診療報酬・介護給付費届
		診療・サービス開始

4. 補助金について

前節で述べたとおり、今後の見通しが不透明になりつつあり、今後建築事業費が上昇する可能性もある事から、補助金の活用を申請している。一度承認いただいた計画が遅れており、大変申し訳ない限りではあるが、呉市の医療水準を持続的に維持していくためにも改めて承認いただきたい。

希望する補助金については、以下の通り。

- ① 病床機能分化・連携促進基盤整備事業

以上