


砂防激甚災害対策特別緊急事業(鯉ノ浦川隣2)



広島県


【工事計画平面図】



【現在の作業内容】

完了(R7.3.28)

【正面図】



施工状況

2025年3月末現在

【全景】




【完了(R7.3.28)】



被災状況

【土砂流出範囲】



【航空写真】



砂防激甚災害対策特別緊急事業(鯉ノ浦川隣2)

 広島県

令和2年度 令和3年度	令和2年10月	令和3年2月26日	令和3年8月
	掘削工(本堤部)	緊急事業分完成	本堤工
			
令和4年度	4月	8月	12月
	前庭保護工(垂直壁部)	付替え市道(里道)工	前庭保護工 完了
			
令和5年度 令和6年度	1月	4月	8月
	管理用道路工	管理用道路工	管理用道路工
			
	10月	12月	3月
	管理用道路工	管理用道路工	完了(R7.3.28)
			

工種	作業内容
準備工	工事を行うに当たり事前に行う作業
伐採工	工事を行うに当たり支障となる木を切る作業
掘削工	地表面より下の構造物をつくるのに土を掘る作業
埋戻し工	構造物ができた後に土を掘った箇所を埋める作業
法面保護工	法面の風化や浸食を防止し、法面の安定を図るための作業
本堤工	砂防ダム本体をつくる作業
前庭保護工	砂防ダム本体が流水により破壊されることを防ぐ構造物をつくる作業
工事用道路工	工事現場まで行くのに必要な道路をつくる作業
管理用道路工	維持管理を行う上で必要な道路をつくる作業
付替え市道(里道)工	工事の影響を受ける市道(里道)を復旧する作業
流末水路工	砂防ダムから既設の水路まで水を導く構造物をつくる作業

