

(参考様式4)

事業活用活性化計画目標報告書

計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
広島県 安芸高田市	340006	1	平成21年度～ 平成25年度	平成21年度～ 平成25年度
活性化計画の区域				
広島県安芸高田市 吉田町 桂地区 214.3ha				

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値A	実績B	達成率(%) B/A	備考
定住等の促進に資する担 い手への農地利用集積	57.5%	77.3%	134.4%	B:実測値

(コメント)

事業活用活性化計画の目標である、担い手への農地集積率について達成できた。

2 目標の達成のため実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体
基盤整備	区画整理 19.4ha		広島県 安芸高田市
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	共用開始日
圃場整備組合	平成21年度	平成25年度	平成26年3月
事業の効果			
○地区法人名：(農)夢来里 桂 経営規模：15.8ha 栽培作物：水稲 13.0ha, 加工用米等 2.8ha ○基盤整備事業を行うことにより、区画の整理、農作業の道及び用排水路の整理を行い、労働力の省力化を図ることができた。			

### 3 総合評価

(コメント)

策定した桂地区活性化計画に基づき基盤整備を実施し、担い手への農地集積を図るため法人設立を行った。法人（夢来里 桂）の設立は平成 26 年 1 月と遅れたものの、農地集積については目標を達成することができた。法人設立に向け、地区内での議論が十分になされ、地区内の協力を得られたと思われる。

### 4 第三者の意見

(コメント)

法人への農地集積計画の目標は達成されている。

事業が完了して間もなく、現時点では水稻中心の営農に留まっているが、今後は基盤整備の労力節減効果で生じる営農労力を有効に活用し、新たに園芸作物の栽培等に取り組むことにより、法人の経営力の向上と経営の安定化に期待する。

「広島県土地改良事業団体連合会 事業計画評価委員会」