

資料番号	1
------	---

令和4年5月19日
 課名 警察本部総務部施設課
 担当者 課長 松村
 内線 2260

令和3年度中の広島南警察署整備事業の進捗状況について

1 要旨・目的

令和3年度中の広島南警察署整備事業の進捗状況を報告するもの。

2 現状・背景

令和5年度中（予定）に、広島南警察署を現在の広島市南区宇品東四丁目から同区出汐二丁目へ移転建替する。新庁舎建築工事は、令和3年10月に契約し、工事を進めている。



3 概要

(1) 対象者

—

(2) 事業内容

新広島南警察署の建替整備

(3) スケジュール

令和3年度は基礎工事、今後躯体工事等

【庁舎概要等】

所在地	広島市南区出汐二丁目
敷地面積	約 3,940 m ²
庁舎構造	鉄筋コンクリート造5階建て
延床面積	約 8,300 m ²
定員	約 290 名



[工事着工前]



[R4.3月末時点]



(4) 予算（一部国庫）

令和3年度 216,207 千円 令和4年度 2,228,908 千円