

⑨ 応急復旧計画 八木八丁目 (3、30~33番)

進捗状況は9月4日時点

2014年8月28日
国土地理院撮影



急斜面に残る土砂を安全に撤去するための技術的な検討が必要

・大型土のうの設置

・道路にたい積した土砂等の除去
・必要に応じて道路の補修
⇒道路の通行を可能にする

・道路にたい積した土砂等の除去
・必要に応じて道路の補修
⇒道路の通行を可能にする

・河川、水路等にたい積した土砂等の除去
・必要に応じて河川、水路等の補修
⇒ 雨水を安全に下流に流す

凡例	
	避難勧告区域
	下水道管の復旧 (道路等の土砂撤去後に実施)
	大型土のう(設置済) 大型土のう(設置予定)
	大型土のうから河川・水路への接続(済) 大型土のうから河川・水路への接続(予定)
	道路(土砂撤去概成) 道路(土砂撤去中)
	八木用水(復旧済) 八木用水(復旧中)