

⑩応急復旧計画 可部東六丁目(市道安佐北3区82号線沿線)

進捗状況は9月4日時点

2014年8月28日
国土地理院撮影



高松山

・谷筋からの流路確保

・道路にたい積した土砂等の除去
・必要に応じて道路の補修
⇒道路の通行を可能にする

・大型土のう設置

・大型土のう設置

・大型土のう設置

・大型土のう設置

・大型土のう設置

・河川にたい積した土砂等の除去
・必要に応じて河川・水路の補修
⇒雨水を安全に下流に流す

凡例	
●	大型土のう(設置済)
⊗	大型土のう(設置予定)
—	道路(土砂撤去概成)
- - -	道路(土砂撤去中)
—	河川(復旧済)
- - -	河川(復旧中)
≡≡≡	仮排水路(設置予定)