

## ロープ塔検査基準

令和 年 月 日

検査箇所	検査項目	検査基準		備考
		1日	1月	
電気室	ブレーカーの異常の有無			
	絶縁抵抗のチェック			有資格者による点検
操作部	スイッチ（ON・OFF）の異常の有無			緊急時の停止を確認
	インバーター（減速機）異常の有無			緊急時の停止を確認
	ブレーカーの異常の有無			
	取付ボルト等の有無			
上部調高ポール	リミットスイッチの作動状況の良否			
	滑車の動きの異常の有無			
	各部ボルトナットの締付状態の良否			
	ロープとの接触状態の良否			
ロープ関係	滑車との接触状態の良否			
	摩擦、変形の有無			
	締付ボルトの弛みの有無			
	ハンガーの取付状態			
下部調高ポール・本体部分	滑車の作動状態の良否			
	キャップタイヤ損傷の有無			
	ロープとの接触状態の良否			
	セットボルト等の弛みの有無			
	グリース注入部への給油状態の良否			

※ ロープ塔の建物外観・ガラスの汚れ等を点検すること