

(参考様式5)

事業活用活性化計画目標報告書

計画主体名	計画主体コード	計画番号	計画期間	実施期間
広島県 広島県神石高原町	340006	1	H21～H23	H21～H23
活性化計画の区域				
広島県神石郡神石高原町 牧地区				

1 事業活用活性化計画目標の達成状況

事業活用活性化計画目標	目標値A	実績B	達成率 (%) B/A	備考
定住等の促進に資する農業用排水施設等の機能の確保	19.8ha	19.8ha	100.0	

(コメント)

H21年度からH23年度までに農業用排水施設等の整備により、機能が確保された面積を目標どおり達成できた。

2 目標の達成のため実施した各事業の内容と効果

事業メニュー名	事業内容及び事業量		事業実施主体
農業用排水施設 暗きょ排水 土地改良施設保全	水路 L=1,253m, ポンプ施設1箇所 A=3.35ha L=2,298m (農道舗装)		神石高原町
管理主体	事業着工年度	事業竣工年度	供用開始日
神石高原町	H21	H23	H24年3月
事業の効果			
農業用排水施設等の整備により、農作業の省力化、生産性の向上及び維持管理経費の節減が図られた。			

### 3 総合評価

(コメント)

当該地区は、未整備の農業用排水施設等があり作業効率も悪く、施設の維持管理にも多大な労力を要していたが、本事業の実施により効率的な営農が行えるようになった。

また、集落法人の経営安定化と、耕作放棄地の発生防止に寄与している。

### 4 第三者の意見

農作業の省力化・生産性の向上・維持管理コストの節減などの効果は、本事業の実施により、事業活用活性化目標とする 19.8ha において発現できると認められる。

また、本地区は水稻中心の営農体系であるが、畑地において新たにブドウの生産に取り組まれており、これが地域の生産品として定着し、地域農業の発展や活性化に繋がることを期待する。

さらに、水田農業の確立と畜産業（肉用牛）も含めた複合経営体系への進展にも期待する。

「広島県土地改良事業団体連合会 事業計画評価委員会」