その他内水域の対策案（ロードマップ）進捗状況（H30.6時点）

※H28.11.18に公表済みの「瀬戸川流域における治水対策について ～報告書～」p.13_表-４に進捗状況を追記

項目	内容	事業主体	対策期間 短期 1年目 平成29年度（2017年度）	2年目 平成30年度（2018年度）	3年目 2019年度	4年目 2020年度	5年目 2021年度	中期 6～10年目 2022年度～2026年度	長期 11年目以降 2027年度～2036年度	備考
	対策効果		**H29出水期前における主な整備効果** **【内水排除対策の検討実施】** ・平成28年度～平成29年度に実施（平成30年出水期までに完了） **【浸水実績等の公表】** ・H28.6.23大雨時の洪水による浸水範囲		**H31出水期前における主な整備効果** **【防災ﾏｯﾌﾟ・避難ﾏﾆｭｱﾙ作成】** ・住民の早期避難体制確立 ⇒住民の早期避難行動の促進 **【許可工作物の点検実施】** ・施設の機能維持及び不具合箇所の早期把握 **【排水機場等の弾力的運用開始】** **【農業用樋門等の適切な管理開始】** ・主要水路への流入負担軽減 ⇒用排水路の水位低下			長期対策実施後における主な整備効果 【ハード整備完了】 ・その他内水域の検討結果より整備内容を検討 ⇒用排水路の水位低下		**長期対策実施後における主な整備効果** **【ハード整備完了】** ・その他内水域の検討結果より整備内容を検討 ⇒用排水路の水位低下
			河川氾濫 6月 / 検討会終了 9月 / 出水期 6月	出水期 6月	出水期 6月	出水期 6月	出水期 6月			
瀬戸川流域における治水対策検討会	（第1回）気象・被害状況整理 （第2回）被災原因・対策案 （第3回）今後の整備方針	国・県・市 土地改良区	■■■