

令和元年度第1回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農村地域防災減災事業〕									
地区名 （関係市町）	井溝（福山市）									
事業目的	老朽化した頭首工等を改修することで、自然災害による被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保するとともに、農業生産の維持や農業経営の安定を図る。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">194,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">274,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H29～H31</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H29～R2</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	194,000千円	⇒	274,000千円	H29～H31	⇒	H29～R2
【当初計画】		【変更計画】								
194,000千円	⇒	274,000千円								
H29～H31	⇒	H29～R2								
事業内容	頭首工改修 1式 [受益面積 161.8ha]									
理由	頭首工の基礎地盤について、地盤改良を行う必要が生じたことから、深層改良工を追加するため。									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	<p>◎受益面積は変わらないにもかかわらず、年総効果額が増加するのはなぜか。</p> <p>●確認します。 →災害防災効果における各項目の被害額算出単位が大幅に増額になっているため。</p> <p>◎ゲートとラックは増額するのか。</p> <p>●頭首工と取水ゲートの基礎部分が増額となる。</p>									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和元年度第1回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路長寿命化・防災減災事業〕									
地区名 （関係市町）	北広島町2期（廃止）（北広島町）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">8,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H31～R2</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H31～R2</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	2,000千円	⇒	8,000千円	H31～R2	⇒	H31～R2
【当初計画】		【変更計画】								
2,000千円	⇒	8,000千円								
H31～R2	⇒	H31～R2								
事業内容	廃止工事 1式									
理由	想定以上の堆積土砂が確認されたことによる掘削土量の増加に伴う事業費の増等									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	◎特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和元年度第1回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路長寿命化・防災減災事業〕									
地区名 （関係市町）	世羅2期（廃止）（世羅町）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">25,322千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30～H32</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H31～R3</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	11,000千円	⇒	25,322千円	H30～H32	⇒	H31～R3
【当初計画】		【変更計画】								
11,000千円	⇒	25,322千円								
H30～H32	⇒	H31～R3								
事業内容	廃止工事 1式									
理由	土量の増が確認されたことによる土工作業量に伴う事業費の増等									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	<p>◎下流に受益地があるが，ため池廃止に伴う用水の調整はできているのか。</p> <p>●ため池廃止については要望書により意思確認している。</p> <p>今後，この受益地は渓流水により営農を行う。</p>									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和元年度第1回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ほ場整備事業（県営）〔農業競争力強化基盤整備事業〕						
地区名 （関係市町）	原山地区（安芸高田市）						
事業目的	遊休農地や低利用農地となっている戦後緊急開拓地として整備された本地区をキャベツ等の大規模農業生産団地として有効利用するための植栽条件整備を行い、企業の新規参入や地域の核となる経営力の高い担い手の育成を図る。						
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【現計画】</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,335,000千円</td> <td style="text-align: center;">1,607,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H27～H31</td> <td style="text-align: center;">H27～R2</td> </tr> </table>	【現計画】	【変更計画】	1,335,000千円	1,607,000千円	H27～H31	H27～R2
【現計画】	【変更計画】						
1,335,000千円	1,607,000千円						
H27～H31	H27～R2						
事業内容	区画整理 A=35.9ha, 農業用水施設 L=7,027m 暗渠排水工 A=3.4ha, 土壌改良 A=26.6ha 〔受益面積 39.0ha〕						
理由	湧水施設の増, 残土処分の増, ほ場勾配の変更, 表土不適土の処分による事業費の増等						
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	◎特になし						
委員会の意見	変更計画を適当と認める。						
備考							

令和元年度第1回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	畑地帯総合整備事業（県営）〔水利施設保全高度化事業〕									
地区名 （関係市町）	大崎東地区（大崎上島町）									
事業目的	農業生産基盤の整備により，優良農地の利用集積を図り，農業生産の省力化と高収益作物への転換を進め，持続性の高い農業経営の確立及び農業競争力強化を図る。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">【現計画】</td> <td style="width: 10%; border: none; text-align: center;">⇒</td> <td style="width: 40%; border: none;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">902,000千円</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">1,200,000千円</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">H26～R2</td> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">H26～R3</td> </tr> </table>	【現計画】	⇒	【変更計画】	902,000千円		1,200,000千円	H26～R2		H26～R3
【現計画】	⇒	【変更計画】								
902,000千円		1,200,000千円								
H26～R2		H26～R3								
事業内容	用水施設 A=9.6ha ， 暗渠排水 A=6.7ha⇒8.1ha 客土 A=6.7ha⇒8.1ha ， 農用地造成 A=1.5ha ， 排水施設 A=16.5ha [受益面積 19.4ha]									
理由	整備計画の見直しによる事業エリアの変更									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	◎特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和元年度第1回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	畑地帯総合整備事業（県営） [水利施設保全高度化事業]									
地区名 （関係市町）	和南原地区（庄原市）									
事業目的	低利用となっている農地開拓地のほ場をキャベツ等の大規模農業生産団地として有効利用するため、農業生産基盤整備を行い、経営力の高い担い手の育成を図る。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【現計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">283,500千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">291,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H28～R2</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H28～R2</td> </tr> </table>	【現計画】		【変更計画】	283,500千円	⇒	291,000千円	H28～R2	⇒	H28～R2
【現計画】		【変更計画】								
283,500千円	⇒	291,000千円								
H28～R2	⇒	H28～R2								
事業内容	貯水施設 3箇所 排水路 L=0.9km ， 暗渠排水 A=1.2ha 土壌改良 A=34.0ha ， 鳥獣害防止柵 L=10.0km [受益面積 34.0ha]									
理由	担い手の変更									
委員会での質疑 ◎質問 ●回答	◎特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										