

令和4年度第3回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営） [農村地域防災減災事業]									
地区名 [整備計画名] （関係市町）	大水口池 （庄原市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">260,000千円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">312,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ～ R4</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30 ～ R5</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	260,000千円		312,000千円	H30 ～ R4	⇒	H30 ～ R5
【当初計画】	⇒	【変更計画】								
260,000千円		312,000千円								
H30 ～ R4	⇒	H30 ～ R5								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池改修 1式</td> <td></td> <td style="text-align: center;">ため池改修 1式 ※変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	ため池改修 1式		ため池改修 1式 ※変更なし			
【当初計画】	⇒	【変更計画】								
ため池改修 1式		ため池改修 1式 ※変更なし								
理由	事業費の変更									
委員会での質疑	<p>Q. 当初の工法決定根拠とそれと対比してなぜ変更が生じるのか。</p> <p>A. 事業計画策定段階は，耐震診断時のボーリングデータを使用し，設計していたが実施設計において，堤体上流，下流にボーリングを実施し安定解析を行った結果，不安定な状態であることが判明したため変更。</p>									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和4年度第3回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営） [農村地域防災減災事業]									
地区名 [整備計画名] （関係市町）	大池 （三次市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">220,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">300,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H30 ～ R5</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H30 ～ R6</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	220,000千円	⇒	300,000千円	H30 ～ R5	⇒	H30 ～ R6
【当初計画】		【変更計画】								
220,000千円	⇒	300,000千円								
H30 ～ R5	⇒	H30 ～ R6								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池改修 1式</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池改修 1式 ※変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	ため池改修 1式	⇒	ため池改修 1式 ※変更なし			
【当初計画】		【変更計画】								
ため池改修 1式	⇒	ため池改修 1式 ※変更なし								
理由	事業費の変更									
委員会での質疑	<p>Q. 堤体の位置を変更した理由は。</p> <p>A. 袖部においてボーリング調査を実施した結果，岩盤線が当初想定よりも深いことが判明したため，現地地形から経済性及び施工性を考慮し，堤体を上流側へ変更。</p>									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和4年度第3回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営） [農業水路等長寿命化・防災減災事業]		
地区名 [整備計画名] （関係市町）	東広島2期(廃止) [東広島] （東広島市）		
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し，農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。		
総事業費・工期	【当初計画】 92,100千円 R2 ～ R5	⇒	【変更計画】 97,100千円 R2 ～ R5 ※工期変更なし
事業内容	【当初計画】 ため池廃止15箇所	⇒	【変更計画】 ため池廃止16箇所
理由	事業量の変更		
委員会での質疑	特になし		
委員会の意見	変更計画を適当と認める。		
備考			

令和4年度第3回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ほ場整備事業 [農地中間管理機構関連農地整備事業]		
地区名[整備計画名] (関係市町)	小文 (三次市)		
事業目的	ほ場が狭小であり、非効率な営農を余儀なくされているとともに、高齢化により持続的な営農が困難になってきている。 そのため、区画整理を行い経営力の高い担い手による経営体系の変換を図る。		
総事業費・工期	【当初計画】 350,000千円 R3 ~ R7	⇒	【変更計画】 505,000千円 R3 ~ R7 ※工期変更なし
事業内容	【当初計画】 区画整理 16.0ha	⇒	【変更計画】 区画整理 16.4ha
理由	事業計画の変更		
委員会での質疑	<p>Q. ICT施工に係る経費は、自然増でよいのか。 A. 自然増で取り扱うとの国からの指示。</p> <p>Q. 家屋調査費用を増額しているがそれに伴う補償費の計上は A. 補償の有無が確認できていないため、家屋にかかる補償は計上していない。</p>		
委員会の意見	変更計画を適当と認める。		
備考			