

令和5年度第3回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ほ場整備事業 [農業競争力強化農地整備事業]									
地区名 [整備計画名] (関係市町)	深見地区 (三原市)									
事業目的	担い手への農地集積を達成し、高齢化・後継者不足による農地の荒廃を防ぎ、農業集落を活性化する。また、農地集約と大区画化による大規模経営と大型機械により、農業生産性の向上と農業競争力の強化を図る。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">210,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">334,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R3 ～ R7</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R3 ～ R8</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	210,000千円	⇒	334,000千円	R3 ～ R7	⇒	R3 ～ R8
【当初計画】		【変更計画】								
210,000千円	⇒	334,000千円								
R3 ～ R7	⇒	R3 ～ R8								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">区画整理 8.7ha 暗渠排水 4.6ha</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">区画整理 8.2ha 暗渠排水 4.6ha</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	区画整理 8.7ha 暗渠排水 4.6ha	⇒	区画整理 8.2ha 暗渠排水 4.6ha			
【当初計画】		【変更計画】								
区画整理 8.7ha 暗渠排水 4.6ha	⇒	区画整理 8.2ha 暗渠排水 4.6ha								
理由	事業計画の変更									
委員会での質疑	<p>Q. 営農計画の進捗はいかに。 A. FOAES実施エリアについて、計画どおり、来年から園芸作物の作付けに向けて準備を進めている。</p> <p>Q. 家屋調査の増額はいかに A. 地区隣接の住民（非農家）との協議の結果、追加実施。</p>									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和5年度第3回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ほ場整備事業 [農業競争力強化農地整備事業]									
地区名 [整備計画名] (関係市町)	御調河内第2 (尾道市)									
事業目的	担い手への農地集積を達成し、高齢化・後継者不足による農地の荒廃を防ぎ、農業集落を活性化する。また、農地集約と大区画化による大規模経営と大型機械により、農業生産性の向上と農業競争力の強化を図る。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">906,000千円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">962,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H26 ～ R5</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">H26 ～ R6</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>	906,000千円		962,000千円	H26 ～ R5	⇒	H26 ～ R6
<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>								
906,000千円		962,000千円								
H26 ～ R5	⇒	H26 ～ R6								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">区画整理 41.6ha</td> <td></td> <td style="text-align: center;">区画整理 41.1ha</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>	区画整理 41.6ha		区画整理 41.1ha			
<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>								
区画整理 41.6ha		区画整理 41.1ha								
理由	事業計画の変更 ※担い手の変更									
委員会での質疑	特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和5年度第3回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ほ場整備事業 [農地中間管理機構関連農地整備事業]		
地区名[整備計画名] (関係市町)	小文 (三次市)		
事業目的	ほ場が狭小であり、非効率な営農を余技なくされているとともに、高齢化により、持続的な営農が困難になってきている。 そのため、区画整理を行い経営力の高い担い手による経営体系への変換を図る。		
総事業費・工期	【当初計画】 505,000千円 R3 ~ R7	⇒	【変更計画】 527,000千円 R3 ~ R7 ※工期変更なし
事業内容	【当初計画】 区画整理 16.4ha	⇒	【変更計画】 区画整理 16.8ha
理由	事業計画の変更 ※担い手の変更		
委員会での質疑	特になし		
委員会の意見	変更計画を適当と認める。		
備考			

令和5年度第3回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	県営基幹水利施設補修事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業]												
地区名 [整備計画名] (関係市町)	七宝 [ [七宝長寿命化] ] (三原市)												
事業目的	老朽化した排水施設を更新することにより、農地等への冠水被害を防ぎ、安定的な農業経営を目指すとともに、安心安全な生活空間を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">345,000千円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">445,000千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R4 ~ R8</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R4 ~ R8</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>		345,000千円		445,000千円		R4 ~ R8	⇒	R4 ~ R8	※工期変更なし
<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>											
345,000千円		445,000千円											
R4 ~ R8	⇒	R4 ~ R8	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">排水機場更新 1式</td> <td></td> <td style="text-align: center;">排水機場更新 1式</td> <td style="text-align: right;">※変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>		排水機場更新 1式		排水機場更新 1式	※変更なし				
<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>											
排水機場更新 1式		排水機場更新 1式	※変更なし										
理由	事業費の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和5年度第3回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕												
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	三原4期（廃止）〔〔三原2期整備計画〕〕 （三原市）												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15,100千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">23,000千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R4 ～ R5</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R4 ～ R5</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>		15,100千円	⇒	23,000千円		R4 ～ R5	⇒	R4 ～ R5	※工期変更なし
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
15,100千円	⇒	23,000千円											
R4 ～ R5	⇒	R4 ～ R5	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 1箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 1箇所</td> <td style="text-align: right;">※変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>		ため池廃止 1箇所	⇒	ため池廃止 1箇所	※変更なし				
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
ため池廃止 1箇所	⇒	ため池廃止 1箇所	※変更なし										
理由	事業費の変更												
委員会での質疑	特になし												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													