

令和6年度 第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ほ場整備事業（県営）〔農業競争力強化農地整備事業〕									
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	鍋石 （安芸高田市）									
事業目的	担い手への農地集積を達成し、高齢化・後継者不足による農地の荒廃を防ぎ、農業集落を活性化する。また、農地集約と大区画化による大規模経営と大型機械により、農業生産性の向上と農業競争力の強化を図る。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2,286,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">2,665,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">H29 ～ R6</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R3 ～ R9</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	2,286,000千円	⇒	2,665,000千円	H29 ～ R6	⇒	R3 ～ R9
【当初計画】		【変更計画】								
2,286,000千円	⇒	2,665,000千円								
H29 ～ R6	⇒	R3 ～ R9								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">区画整理 34.3ha</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">区画整理 34.3ha ※変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	区画整理 34.3ha	⇒	区画整理 34.3ha ※変更なし			
【当初計画】		【変更計画】								
区画整理 34.3ha	⇒	区画整理 34.3ha ※変更なし								
理由	工期及び事業費の変更									
委員会での質疑	<p>Q:埋蔵文化財は計画段階で分からなかったのか。</p> <p>A:計画段階での確認・協議では該当無しとされたが、工事実施中に疑義が出され、再確認を依頼したところ遺跡として認定された。</p>									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和6年度 第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営） [農村地域防災減災事業]									
地区名 [整備計画名] （関係市町）	本谷池 （福山市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">278,700千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">700,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R4 ～ R6</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R4 ～ R8</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	278,700千円	⇒	700,000千円	R4 ～ R6	⇒	R4 ～ R8
【当初計画】	⇒	【変更計画】								
278,700千円	⇒	700,000千円								
R4 ～ R6	⇒	R4 ～ R8								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池改修 1式</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池改修 1式 ※変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	ため池改修 1式	⇒	ため池改修 1式 ※変更なし			
【当初計画】	⇒	【変更計画】								
ため池改修 1式	⇒	ため池改修 1式 ※変更なし								
理由	工期及び事業費の変更									
委員会での質疑	<p>Q: 変更前から断面変更となった原因は。</p> <p>A: 現場状況と設計内容と相違があることが判明したため、断面変更の変更が生じた。</p>									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和6年度 第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕									
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	神石高原3期（廃止）〔神石高原2期〕 （神石高原町）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">300,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">400,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R4 ～ R6</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R4 ～ R7</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	300,000千円	⇒	400,000千円	R4 ～ R6	⇒	R4 ～ R7
【当初計画】	⇒	【変更計画】								
300,000千円	⇒	400,000千円								
R4 ～ R6	⇒	R4 ～ R7								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 2箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 1箇所</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	ため池廃止 2箇所	⇒	ため池廃止 1箇所			
【当初計画】	⇒	【変更計画】								
ため池廃止 2箇所	⇒	ため池廃止 1箇所								
理由	工期及び事業費・事業量の変更									
委員会での質疑	<p>Q：権利関係の調整とは借地が困難ということか。</p> <p>A：仮設道設置のための委任状取得に時間を要している。</p>									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和6年度 第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ほ場整備事業（県営）〔農業競争力強化農地整備事業〕									
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	西大田 （世羅町）									
事業目的	担い手への農地集積を達成し、高齢化・後継者不足による農地の荒廃を防ぎ、農業集落を活性化する。また、農地集約と大区画化による大規模経営と大型機械により、農業生産性の向上と農業競争力の強化を図る。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">898,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">1,257,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R2 ～ R7</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R2 ～ R8</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	898,000千円	⇒	1,257,000千円	R2 ～ R7	⇒	R2 ～ R8
【当初計画】		【変更計画】								
898,000千円	⇒	1,257,000千円								
R2 ～ R7	⇒	R2 ～ R8								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td></td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">区画整理 43.0ha</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">区画整理 42.0ha</td> </tr> </table>	【当初計画】		【変更計画】	区画整理 43.0ha	⇒	区画整理 42.0ha			
【当初計画】		【変更計画】								
区画整理 43.0ha	⇒	区画整理 42.0ha								
理由	工期及び事業費の変更									
委員会での質疑	特になし									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										

令和6年度 第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ほ場整備事業（県営） [農地中間管理機構関連農地整備事業]	
地区名[整備計画名] (関係市町)	小文 (三次市)	
事業目的	ほ場が狭小であり、非効率な営農を余儀なくされていることに加え、高齢化により、持続的な営農が困難になってきている。 そのため、区画整理を行い経営力の高い担い手による経営体系への変換を図る。	
総事業費・工期	【当初計画】 527,000千円 R3 ~ R7	⇒ 【変更計画】 683,000千円 R3 ~ R8
事業内容	【当初計画】 区画整理 16.8ha	⇒ 【変更計画】 区画整理 16.9ha
理由	工期及び事業費・事業量の変更	
委員会での質疑	Q：残土の他工事から流用は運搬費がかからない前提か。 A：その通り。	
委員会の意見	変更計画を適当と認める。	
備考		

令和6年度 第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農村地域防災減災事業〕									
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	建目池 （庄原市）									
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。									
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">230,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">321,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R4 ～ R7</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R4 ～ R8</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	230,000千円	⇒	321,000千円	R4 ～ R7	⇒	R4 ～ R8
【当初計画】	⇒	【変更計画】								
230,000千円	⇒	321,000千円								
R4 ～ R7	⇒	R4 ～ R8								
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">【当初計画】</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">【変更計画】</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池改修 1式</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池改修 1式 ※変更なし</td> </tr> </table>	【当初計画】	⇒	【変更計画】	ため池改修 1式	⇒	ため池改修 1式 ※変更なし			
【当初計画】	⇒	【変更計画】								
ため池改修 1式	⇒	ため池改修 1式 ※変更なし								
理由	工期及び事業費の変更									
委員会での質疑	<p>Q:洪水吐や底樋の改修に2次製品を使わない理由は。</p> <p>A:現場搬入路が狭小で2次製品が持ち込めないため、現場打ちで実施する。</p>									
委員会の意見	変更計画を適当と認める。									
備考										