

資料番号	3
------	---

令和7年8月19日
課名 土木建築局道路整備課
担当者 課長 前岡
内線 3896

福山沼隈線道路改良工事（R5-7工区）における 工事請負契約の変更について

1 要旨・目的

令和6年2月定例会において契約締結の議決を受けた「福山沼隈線道路改良工事（R5-7工区）」について、請負金額及び工期の変更を行う。

2 現状・背景

主要地方道福山沼隈線は、福山道路と一体となって、一般国道2号などの著しい交通混雑を緩和し、物流の効率化を図るとともに、広域連携の強化に資する重要な路線である。

当該工事は延長90mのトンネルを2本整備する工事であり、現在、ランプ線のトンネル掘削などを行っているところである。

公共工事労務単価の上昇により請負金額を増額するとともに、隣接する別工区の遅れに伴い当該工事に遅れが生じたため工期を延長する。

3 概要

(1) 対象者（請負者）

森本・広成 福山沼隈線道路改良工事（R5-7工区）共同企業体

(2) 事業内容（工事概要）

ア 工事名：福山沼隈線道路改良工事（R5-7工区）

イ 工事場所：福山市草戸町

ウ 工事内容：工事延長 L=120m
 トンネル延長（ランプ線） L=90m
 トンネル延長（本線） L=90m

エ 請負金額：当初 1,787,280,000円（税込）
 変更 1,805,540,000円（税込）（増額 18,260,000円）

【主な増額理由】
 公共工事労務単価の上昇による増額（+約18百万円）

オ 工期：当初 令和6年3月13日～令和7年11月28日
 変更 令和6年3月13日～令和8年5月29日（+約6.0か月）

【工期延長の理由】
 隣接する別工区において、当該工事の工事用道路を施工していたが、一部区間において地盤から湧水が生じ、その対策に約6か月の時間を要した。これに伴い当該工事の着手が遅れ、工期を約6か月延長する。

(3) スケジュール

令和7年9月定例会で請負契約の変更議案を提案するため、令和7年7月に仮契約を行っており、議会承認後に本契約を行う。

(4) 予算

上記のとおり

(参考) 位置図

