

令和7年度 第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農村地域防災減災事業〕
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	已之口池 （府中市）
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。
総事業費・工期	【当初計画】 282,000千円 ⇒ 【変更計画】 411,700千円 R5 ～ R8 ⇒ R5 ～ R8 ※工期変更なし
事業内容	【当初計画】 ため池改修 1式 ⇒ 【変更計画】 ため池改修 1式
理由	事業費の変更
委員会での質疑	Q. 残土処分量に変更はないが残土処分費が増額となっている理由。 A. 当初想定の処分先の受入れが困難となったため、処分先を再選定したことによるもの。
委員会の意見	変更計画を適当と認める。
備考	

令和7年度 第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農村地域防災減災事業〕
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	砂池 （福山市）
事業目的	豪雨などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。
総事業費・工期	【当初計画】 100,000千円 ⇒ 180,000千円 R6 ～ R8 ⇒ R6 ～ R8 ※工期変更なし
事業内容	【当初計画】 ため池改修 1式 ⇒ ため池改修 1式 【変更計画】
理由	事業費の変更
委員会での質疑	Q. 仮設道路が増額となっている理由。 A. 下流側の仮設道路の追加及び上流側仮設道路の変更によるもの。
委員会の意見	変更計画を適当と認める。
備考	

令和7年度 第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	基幹水利施設補修事業（県営）〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕		
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	八日谷（1期）〔八日谷（1期）〕 （福山市）		
事業目的	農業用用水施設（揚水機場等）の長寿命化を図るとともに、施設機能を適切に維持・発揮させることで、地域農業の水源の安定確保を図る。		
総事業費・工期	【当初計画】 425,000千円 R5 ～ R8	⇒ ⇒	【変更計画】 425,000千円 R5 ～ R8 ※変更なし ※工期変更なし
事業内容	【当初計画】 機能保全計画の策定 1式 設備機器・管路更新 1式 ⇒ 【変更計画】 機能保全計画の策定 1式 管路更新 1式		
理由	事業量の変更		
委員会での質疑	特になし		
委員会の意見	変更計画を適当と認める。		
備考			

令和7年度 第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農村地域防災減災事業〕
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	建目池 （庄原市）
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。
総事業費・工期	【当初計画】 321,000千円 R4 ～ R7 ⇒ 【変更計画】 431,000千円 R4 ～ R9
事業内容	【当初計画】 ため池改修 1式 ⇒ 【変更計画】 ため池改修 1式
理由	工期及び事業費の変更
委員会での質疑	Q. 前刃金工法から遮水シート工法に変更となっている理由。 A. 工事着手時に土質調査を実施した結果、透水係数が想定よりも大きいことが判明し、土量が確保できないため、遮水シート工法へ変更した。
委員会の意見	変更計画を適当と認める。
備考	

令和7年度 第2回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	ため池等整備事業（県営）〔農村地域防災減災事業〕
地区名〔整備計画名〕 （関係市町）	堂迫池 （庄原市）
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。
総事業費・工期	【当初計画】 220,000千円 ⇒ 299,000千円 【変更計画】 R2 ～ R5 ⇒ R2 ～ R8
事業内容	【当初計画】 ため池改修 1式 ⇒ ため池改修 1式 【変更計画】
理由	工期及び事業費の変更
委員会での質疑	Q. 旧堤体内の浸潤線の傾きが当初と異なっている理由。 A. 堤体の土質を詳細に調査するため、追加でボーリングを実施した結果、当初想定 of 土質と異なる部分が判明したことにより変更となっている。
委員会の意見	変更計画を適当と認める。
備考	