

令和8年2月16日

課名 農林水産局林業課

担当者 課長 野上

内線 3687

令和6年度農山漁村地域整備交付金林道比和・新庄線(君田・布野区間)冠山トンネル工事における工事請負契約の変更について

1 要旨・目的

令和6年12月定例会で契約締結の議決を受けた「令和6年度農山漁村地域整備交付金林道比和・新庄線(君田・布野区間)冠山トンネル工事」について、請負金額及び工期の変更を行う。

2 現状・背景

請負金額の変更については、軟弱地盤露出に伴う崩落防止対策工の追加や現場状況に応じた掘削方法及び騒音対策等の変更により工事費が増額となったものである。

また、工期延長については、崩落防止対策工の追加や大雪による夜間作業の休止、掘削方法の変更等に伴う工程の見直しにより作業日数が増えたことによるものである。

3 概要

(1) 対象者(請負者)

前田建設工業・大之木建設・宮田建設林道比和新庄線冠山トンネル工事共同企業体

(2) 事業内容(工事概要)

ア 工 事 名：令和6年度農山漁村地域整備交付金林道比和・新庄線(君田・布野区間)冠山トンネル工事

イ 工事場所：三次市君田町茂田から三次市布野町上布野

ウ 工事内容：道路トンネル工事(延長 509m)

エ 請負金額：当初契約額 1,718,750,000 円(税込)

：変更契約額 2,116,574,900 円(税込) (増額+397,824,900 円)

【主な増額内訳と理由】

・軟弱地盤露出に伴う崩落防止対策工の追加	75,736 千円
・掘削方法変更、粉塵対策及び夜間作業休止に伴う増額	115,560 千円
・地元要望による残土搬出経路の変更等による増額	77,152 千円
・掘削方法等の変更に伴う工程の見直しによる供用日数の増加	129,377 千円

オ 工 期：当初 令和6年12月18日から令和8年5月13日

：変更 令和6年12月18日から令和9年1月15日(+247日)

(3) スケジュール

令和8年2月定例会で請負契約の変更議案を提案、議会承認後に本契約を行う。



