

令和7年度 第4回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	県営基幹農道整備事業〔農山漁村地域整備交付金〕	
地区名〔整備計画名〕 (関係市町)	神石 (神石高原町)	
事業目的	現在の耐震基準を満たしていないため、橋梁の耐震補強と機能維持を実施する。 これにより地震による損傷の軽減、橋としての機能維持、多大な修繕費用の抑制し、 今後も地域の農業振興と生活環境の維持を図る。	
総事業費・工期	【当初計画】 780,000千円 R5 ～ R9	⇒ 【変更計画】 2,820,000千円 R5 ～ R20
事業内容	【当初計画】 橋梁耐震補強、保全対策 アーチ基部固定工 1式 上部補強工 1式 支承取替工 1式 橋梁補修工 1式 落下物防止柵設置	⇒ 【変更計画】 橋梁耐震補強、保全対策 アーチ基部補強工 1式 橋脚補強工 1式 上部補強工 1式 落橋防止システム工 1式 橋梁補修工 1式 落下物防止柵設置
理由	事業量、事業費及び工期の変更	
委員会での質疑	Q. 事業費が増額になっているが、経済効果の変動が少ない理由は。 A. 車両走行経費や人件費等の見直しや、事業期間の延長に伴い経済効果を再算定したことによる。	
委員会の意見	変更計画を適当と認める。	
備考		

令和7年度 第4回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	県営基幹水利施設補修事業〔農業水路等長寿命化・防災減災事業〕		
地区名〔整備計画名〕 (関係市町)	両名〔両名長寿命化整備計画〕 (三原市)		
事業目的	老朽化した排水施設を更新することにより、農地等への冠水被害を防ぎ、安定的な農業経営を目指すとともに、安心安全な生活空間の確保をする。		
総事業費・工期	【当初計画】 420,000千円 R5 ～ R9	⇒	【変更計画】 575,540千円 R5 ～ R9 ※工期変更なし
事業内容	【当初計画】 排水施設機能診断、計画策定 排水機場施設更新 1式	⇒	【変更計画】 排水施設機能診断、計画策定 排水機場施設更新 1式 ※変更なし
理由	事業費の変更		
委員会での質疑	<p>Q. 集中監視制御装置は沼田東地区全体の制御装置であるが、本地区で管理しているものか。</p> <p>A. 本地区で管理している。</p> <p>Q. 集中監視制御装置のみを追加した理由は。</p> <p>A. システムの不具合が確認され復旧したが、今後の施設管理に重大な支障をきたす可能性があるため追加する。</p>		
委員会の意見	変更計画を適当と認める。		
備考			

令和7年度 第4回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	県営ため池等整備事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業]												
地区名 [整備計画名] (関係市町)	安芸高田3期 (廃止) [安芸高田2期整備計画] (安芸高田市)												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">155,883千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">116,034千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R3 ~ R7</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R3 ~ R7</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>		155,883千円	⇒	116,034千円		R3 ~ R7	⇒	R3 ~ R7	※工期変更なし
<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>											
155,883千円	⇒	116,034千円											
R3 ~ R7	⇒	R3 ~ R7	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 35箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 23箇所</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>	ため池廃止 35箇所	⇒	ため池廃止 23箇所						
<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>											
ため池廃止 35箇所	⇒	ため池廃止 23箇所											
理由	事業量及び事業費の変更												
委員会での質疑	<p>Q. ため池の箇所数の変更理由は。</p> <p>A. 他事業で実施することとしたため本計画から削除する。</p>												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和7年度 第4回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	県営ため池等整備事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業]												
地区名 [整備計画名] (関係市町)	熊野4期 (廃止) [熊野3期整備計画] (熊野町)												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40,000千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">48,800千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R7 ~ R9</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R7 ~ R9</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>		40,000千円	⇒	48,800千円		R7 ~ R9	⇒	R7 ~ R9	※工期変更なし
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
40,000千円	⇒	48,800千円											
R7 ~ R9	⇒	R7 ~ R9	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 9箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 10箇所</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>	ため池廃止 9箇所	⇒	ため池廃止 10箇所						
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
ため池廃止 9箇所	⇒	ため池廃止 10箇所											
理由	事業量及び事業費の変更												
委員会での質疑	<p>Q. 仮設道路の施工について、関係者との協議状況は。</p> <p>A. 関係者から同意は得られている。</p>												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和7年度 第4回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	県営ため池等整備事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業]												
地区名 [整備計画名] (関係市町)	三次3期 (廃止) [三次2期整備計画] (三次市)												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">27,500千円</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">27,500千円</td> <td style="text-align: center;">※変更なし</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R5 ~ R7</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R5 ~ R9</td> <td></td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>		27,500千円	⇒	27,500千円	※変更なし	R5 ~ R7	⇒	R5 ~ R9	
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
27,500千円	⇒	27,500千円	※変更なし										
R5 ~ R7	⇒	R5 ~ R9											
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 7箇所</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 7箇所</td> <td style="text-align: center;">※変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>		ため池廃止 7箇所	⇒	ため池廃止 7箇所	※変更なし				
<b>【当初計画】</b>		<b>【変更計画】</b>											
ため池廃止 7箇所	⇒	ため池廃止 7箇所	※変更なし										
理由	工期の変更												
委員会での質疑	<p>Q. 工期変更の理由は。</p> <p>A. 仮設道路のルート選定及び関係機関との協議に不測の期間を要したため。</p>												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													

令和7年度 第4回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	県営ため池等整備事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業]		
地区名 [整備計画名] (関係市町)	庄原3期(廃止) [庄原2期整備計画] (庄原市)		
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。		
総事業費・工期	【当初計画】 19,500千円 R4 ~ R7	⇒	【変更計画】 15,700千円 R4 ~ R7 ※工期変更なし
事業内容	【当初計画】 ため池廃止 2箇所	⇒	【変更計画】 ため池廃止 1箇所
理由	事業量及び事業費の変更		
委員会での質疑	Q. ため池の箇所数の変更理由は。 A. 流末処理等の設計見直しに不測の期間を要し、計画期間内の完了が見込めないため。		
委員会の意見	変更計画を適当と認める。		
備考			

令和7年度 第4回農村整備事業等計画審査 結果書【変更】

事業名	県営ため池等整備事業 [農業水路等長寿命化・防災減災事業]												
地区名 [整備計画名] (関係市町)	庄原4期 (廃止) [庄原3期整備計画] (庄原市)												
事業目的	豪雨や地震などの自然災害による堤体決壊等の被害を未然に防止し、農山漁村地域の暮らしの安全・安心を確保する。												
総事業費・工期	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60,000千円</td> <td></td> <td style="text-align: center;">120,000千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R7 ~ R9</td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;">R7 ~ R9</td> <td style="text-align: right;">※工期変更なし</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>		60,000千円		120,000千円		R7 ~ R9	⇒	R7 ~ R9	※工期変更なし
<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>											
60,000千円		120,000千円											
R7 ~ R9	⇒	R7 ~ R9	※工期変更なし										
事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><b>【当初計画】</b></td> <td style="text-align: center;">⇒</td> <td style="text-align: center;"><b>【変更計画】</b></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ため池廃止 1箇所</td> <td></td> <td style="text-align: center;">ため池廃止 2箇所</td> </tr> </table>	<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>	ため池廃止 1箇所		ため池廃止 2箇所						
<b>【当初計画】</b>	⇒	<b>【変更計画】</b>											
ため池廃止 1箇所		ため池廃止 2箇所											
理由	事業量及び事業費の変更												
委員会での質疑	<p>Q. 誘導水路の流末処理の考え方は。</p> <p>A. 洗堀防止のためのふとん籠を設置し、溪流に接続する。</p>												
委員会の意見	変更計画を適当と認める。												
備考													